

**ОТЧЕТ Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края за 2022 год**

(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

**о проведении систематического наблюдения и анализа за использованием**

**КГУП "Камчатский водоканал"**

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

**инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)  
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения**

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)<sup>1</sup>

Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 20.12.2021 № 350 «О внесении изменений в постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 13.12.2018 № 358 «Об утверждении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение КГУП «Камчатский водоканал» потребителям Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019-2023 годы»»

Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 20.12.2021 № 351 «О внесении изменений в постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 13.12.2018 № 359 «Об утверждении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) КГУП «Камчатский водоканал» потребителям Елизовского городского поселения, Новоавачинского и Пионерского сельских поселений Елизовского муниципального района на 2019-2023 годы»

Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 20.12.2021 № 352 «О внесении изменений в постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 20.12.2018 № 459 «Об утверждении тарифов на водоотведение КГУП «Камчатский водоканал» потребителям Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района на 2019-2023 годы»

Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 20.12.2021 № 355 «О внесении изменений в постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 18.12.2019 № 402 "Об утверждении тарифов на водоотведение КГУП «Камчатский водоканал» потребителям Пионерского сельского поселения Елизовского муниципального района на 2020-2024 годы»

Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 20.12.2021 № 354 «О внесении изменений в постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 18.12.2020 № 384 «Об утверждении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение КГУП «Камчатский водоканал» потребителям Мильковского муниципального района на 2021 - 2025 годы»

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений в инвестиционную программу

Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 29.10.2021 № 177 «Об утверждении инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2022-2026 годы»

Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 28.10.2022 № 185 «О внесении изменений в постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 29.10.2021 № 177 «Об утверждении инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2022-2026 годы»

Таблица 1.1

## Отчет о выполнении мероприятий инвестиционной программы за 2022 год по Петропавловск-Камчатскому городскому округу, тыс.руб (с НДС) \*

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемый год ввода в эксплуатацию	Стадия выполнения, %		Утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость)	Утверждено на 2022 год	Факт за 2022 год	% выполнения	Причины отклонения, из них за счет				Прочее, тыс.руб.	Выводы, принятые меры/перечень необходимых для принятия мер <1> в соответствии с целями финансирования по объектам строительства, видам и перечням работ - Да/Нет; <2> в соответствии с объемами финансирования - Да (≤ на тыс. руб.) / Нет (> на тыс. руб.); <3> предписание о внесении изменений в инвестиционную программу/пересмотр цен (тарифов); <4> учтено при установлении цен (тарифов) на следующий период регулирования
			План	Факт					уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (заклученных впоследствии)	Прочее (наименование)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Холодное водоснабжение														
Группа 1. Модернизация или реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа														
1.1 Реконструкция РЧВ														
1	РЧВ С Удалого (2 ед)	2026	100	50	213758,01	9214,69	0,00	0,00			Заключен Договор №32211383330 с ООО "ИПЦ КАМЛАЙН" на выполнение проектных работ по объекту "Реконструкция резервуаров чистой воды "С Удалого" 2 шт" на сумму 2 544 000,00 рублей, НДС не облагается. Срок исполнения договора 07.01.2023. Плановые затраты 2022 года по данному мероприятию планируется перенести на 2023 при корректировке настоящей ИП		1. Соответствует целям финансирования по объектам строительства, видам и перечням работ; 2. Соответствует объемам финансирования (меньше на 9214,69 тыс. руб.) 3. Предписание о внесении изменений в инвестиционную программу отсутствует 4. На период регулирования 2023 года учтены средства в размерах и в соответствии с утвержденной инвестиционной программой на 2023 год.	
1.2 Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (в соответствии с требованиями Постановления №6														
1	Реконструкция ВОС, в том числе «Строительство комплекса инженерно-технических средств защиты водохозяйственных сооружений «ВОС» (ул. Цюльковского, 3/1) КГУП «Камчатский водоканал» (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)»	2022	100	20	3300,00	3300,00	0,00	0,00			Заключен контракт на выполнение проектных работ с ООО "Айпроектплюс" на сумму 3300,00 тыс.руб. НДС не облагается. Срок исполнения 08.10.2022. Проектная документация направлена на гос.экспертизу. Стоимость договора откорректирована. Согласно Постановления РСТ № 185 от 27.10.2022. Планируемые затраты 2022 года по данному мероприятию планируется перенести на 2023 при корректировке настоящей ИП.		1. Соответствует целям финансирования по объектам строительства, видам и перечням работ; 2. Соответствует объемам финансирования (меньше на 3300,00 тыс. руб.) 3. Предписание о внесении изменений в инвестиционную программу отсутствует 4. На период регулирования 2023 года учтены средства в размерах и в соответствии с утвержденной инвестиционной программой на 2023 год.	
1.3 Реконструкция водозабора														
1	Реконструкция водозабора Тундровый (установка станции водоочистки), в том числе учтен затрат строительные-монтажных работ свайного поля	2022	100	40	1946,82	1946,82	2142,00	110,03			Заключен договор на выполнение монтажных работ с ООО "Аквастройрус" от 26.12.2022 на сумму 2380,00 тыс. руб., вкл НДС 396,67. В соответствии с условиями договора произведен авансовый платеж. Счет 30 от 29.12.2022 - 2142,00 тыс.руб, в т.ч. НДС 357,00 тыс.руб.		1. Соответствует целям финансирования по объектам строительства, видам и перечням работ; 2. Не соответствует объемам финансирования (больше на 110,03 тыс.руб.) 3. Предписание о внесении изменений в инвестиционную программу отсутствует 4. На период регулирования 2023 года учтены средства в размерах и в соответствии с утвержденной инвестиционной программой на 2023 год.	
Итого по группе 1					219004,83	14461,51	2142,00	х						
Группа 2. Строительство сетей водоснабжения														
1	1 этап "Строительство кольцевой сети водоснабжения от ул. Заречная до ВНС по ул. Вольского", 2-ой этап "Строительство перемычки для подпитки системы водоснабжения от ул. Кавказская до площадки перспективной застройки (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)	2024	100	40	140265,63	46506,92	0,00	0,00			Заключен договор на выполнение проектных работ № 32211356188 "Выполнение проектных работ по объекту. 1 Этап "Строительство кольцевой сети водоснабжения от ул. Заречная до ВНС по ул. Вольского", 2 Этап "Строительство перемычки для подпитки системы водоснабжения от ул. Кавказская до площадки перспективной застройки". Цена договора 7440,00 тыс.руб. НДС не облагается. Срок исполнения договора март 2023 года. Планируемые затраты 2022 года по данному мероприятию планируется перенести на 2023 при корректировке настоящей ИП.		1. Соответствует целям финансирования по объектам строительства, видам и перечням работ; 2. Соответствует объемам финансирования (меньше на 46506,92 тыс. руб.) 3. Предписание о внесении изменений в инвестиционную программу отсутствует 4. На период регулирования 2023 года учтены средства в размерах и в соответствии с утвержденной инвестиционной программой на 2023 год.	
Итого по группе 2					140265,63	46506,92	0,00	х						
Итого по холодному водоснабжению					359270,46	60968,43	2142,00	х						
Водоотведение														
Группа 2. Техническое перевооружение, поставка модульных систем очистки сточных вод														
1	2 Этап. Добоорудование модульных очистных сооружений модулем производительностью 500 м.куб./сут. "Волна" Для приема стоков от существующих потребителей. Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения "Волна 2 этап", производительностью 500 м.куб./сут"	2023	100	40	15081,38	6787,39	0,00	0,00			Монтажные работы по объекту в 2022 году не выполнены, в связи с отсутствием утвержденной проектной документации (срок завершения проектных работ - 2023 год). Планируемые затраты 2022 года по данному мероприятию планируется перенести на 2023 при корректировке настоящей ИП		1. Соответствует целям финансирования по объектам строительства, видам и перечням работ; 2. Соответствует объемам финансирования (меньше на 6787,39 тыс. руб.) 3. Предписание о внесении изменений в инвестиционную программу отсутствует 4. На период регулирования 2023 года учтены средства в размерах и в соответствии с утвержденной инвестиционной программой на 2023 год.	
2	Ликвидация выпуска сточных вод "Рассвет" Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения "ЖЕФ 2", производительностью 500 м.куб./сут"	2024	100	30	181456,67	34100,45	29382,13	86,16			1) Заключен договор на выполнение проектных работ №322114335448 "Выполнение проектных работ по объекту "Устройство площадки для размещения модульных канализационных очистных сооружений "ЖЕФ2", производительностью 500 м.куб.сут. Строительство КНС и инженерных сетей" на сумму 8233,333 тыс.руб, вкл НДС 1372,222 тыс.руб с АО "РОТЕК". Срок выполнения работ не более 90 календарных дней с даты заключения договора. 2) Мероприятие в части учета затрат скорректированной Постановлением РСТ №185 от 27.10.2022. В 2022 учтены только монтажные работы по объекту. Заключен договор №2258 от 28.10.2022 с ООО "Трест" на отсыпку площадки застройки на сумму 29382,13 тыс.руб в т.ч. НДС 4897,02 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме 31.10.2022		1. Соответствует целям финансирования по объектам строительства, видам и перечням работ; 2. Соответствует объемам финансирования (меньше на 4718,32 тыс. руб.) 3. Предписание о внесении изменений в инвестиционную программу отсутствует 4. На период регулирования 2023 года учтены средства в размерах и в соответствии с утвержденной инвестиционной программой на 2023 год.	

3	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения" на выпуске "ЖБФ", производительностью 350 м куб/сут"	2022	100	80	16270,01	16270,01	8672,62	53,30	1) Заключен Договор №130 от 12.11.2021 года с ООО "ЭПКК СМАРТ" на выполнение пуско-наладочных работ. Работы в срок не выполнены. Затраты в рамках корректировки начислений ИП будут перенесены на 2023 год. 2) Заключен Договор на монтажные работы по строительству павильона КНС с ООО "Гиперин" №232 от 09.11.2022г на сумму 2.202.59280 тыс руб, вкл НДС 367,099 тыс руб. Работы выполняются. Затраты будут учтены в 2023 году. 3) Строительство павильона КПП - Договор №217 от 14.10.2022 года с ООО "Гиперин" на сумму 1456.3296 вкл НДС 242.72160 тыс руб. Работы по договору №217 выполнены на сумму 1334.00125 тыс руб, вкл НДС 222.33364. 4) Согласно Договора №2908.2022 ЖБФ от 06.09.2022 г с ООО "Гиперин" произведена поставка шита ВРУ на сумму 1068,00 тыс руб, вкл НДС 178,00 тыс руб 5) выполнены работы по строительству подводящих сетей ВС и ВО для МКОС собственными силами Предприятия на сумму 3255,72 тыс руб без НДС. 6) Произведена оплата подрядной организации за выполнение проектных работ по Договору №270 от 13.07.2022года с ООО "Глория", в соответствии с Актом-сдачи приемки работ от 17.06.2022, стоимость 3.044.000 рублей без НДС.	1. Соответствует целям финансирования по объектам строительства, видам и перечням работ; 2. Соответствует объемам финансирования (меньше на 7597,39 тыс. руб.) 3. Предписание о внесении изменений в инвестиционную программу отсутствует. 4. На период регулирования 2023 года учтены средства в размерах и в соответствии с утвержденной инвестиционной программой на 2023 год.
4	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения, мкр. Долиновка, производительностью 150 м куб/сут"	2023	100	60	47292,49	10620,33	26991,37	254,15	1) Выполнена поставка шита ВРУ в соответствии с Договором № 2008.2020 с ООО "Гиперин" от 06.09.2022года. Стоимость договора 564,00 тыс руб вкл НДС 94,00 тыс руб. 2) Заключен договор с ООО "Гиперин" №234 от 11.11.2022гг на поставку пожарных емкостей. Стоимость 1 комплекта на МКОС Долиновка составляет 8600,88 тыс руб вкл НДС 1433,48 тыс руб. Произведены авансовые платежи на сумму 6560,480 вкл НДС 1093,413 тыс руб., в соответствии с Актом освидет товара от 27.12.22г. 3) Произведена оплата монтажных работ по строительству павильона КПП МКОС Долиновка по договору №216 от 24.10.2022 с ООО "Гиперин" фактическая сумма оплаты 1265,82361 тыс руб, вкл. НДС 210,97 тыс руб. Выполнение 100%. 4) Произведена вторая часть оплаты по договору с ООО Трест №158 от 17.11.2021 (фундамент) на сумму 3431,1576 тыс руб, вкл НДС 571,85960 тыс руб. 5) Заключен договор с ООО "Гиперин" №233 от 09.11.2022 на строительство павильона КНС на сумму 2238,502 вкл НДС 373,089 тыс руб. Ведется производство работ, затраты будут учтены в 2023 году. 6) Договор на строительство коммуникаций методом ГНБ к объекту с ООО "АвтореалДВ" №241 от 29.11.2022 на сумму 10033,57 тыс руб, вкл иде 1672,261 тыс руб. Выполнено в полном объеме. 7) выполнены строительно-монтажные работы собственными силами Предприятия на сумму 1826,03 тыс руб без НДС. 8) заключено доп.соглашение №2 от 08.11.22 г с ООО Трест №139 на сумму 3310,30 вкл НДС 551,72 тыс руб на отсыпку площадок. Работы выполнены в полном объеме, авансовый платеж в размере 5 172,484 тыс руб учтен в 2021 году, в 2022 году учтены затраты в размере 3310,30 тыс руб	1. Соответствует целям финансирования по объектам строительства, видам и перечням работ; 2. Не соответствует объемам финансирования (больше на 16381,04 тыс. руб.) 3. Предписание о внесении изменений в инвестиционную программу отсутствует. 4. На период регулирования 2023 года учтены средства в размерах и в соответствии с утвержденной инвестиционной программой на 2023 год.
5	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения "Волна", производительностью 300 м куб/сут	2022	100	100	3388,83	3388,83	7035,77	207,62	1) Выполнены в полном объеме работы по Контракту на монтажные работы. Шита ВРУ с ООО "Гиперин" № 0405.2022 Волна от 04.05.2022г на сумму 1932,498 тыс руб, вкл НДС 322,083 тыс руб. 2) Выполнены строительно-монтажные работы ксп.способом строительной бригадой (РСЦ) Предприятия по прокладке коммуникаций к объекту на общую сумму, с учетом затраченного материала (2580,34 тыс руб РСЦ материалы по 10 счету 1154,39) - 3734,73 тыс руб, без НДС. 3) Выполнены строительно-монтажные работы по договору № 0505.2022 от 05.05.2022 с ООО "Гиперин" по строительству павильона КПП на фактическую сумму 1368,54618 вкл. НДС 228,09103 тыс руб.	1. Соответствует целям финансирования по объектам строительства, видам и перечням работ; 2. Не соответствует объемам финансирования (больше на 3646,94 тыс. руб.) 3. Предписание о внесении изменений в инвестиционную программу отсутствует. 4. На период регулирования 2023 года учтены средства в размерах и в соответствии с утвержденной инвестиционной программой на 2023 год.
6	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения мик-он Халаткырка, производительностью 50 м.куб/сут"	2023	100	40	25177,20	12052,70	11002,52	91,29	1) Заключен договор с ООО "Гиперин" №234 от 11.11.2022гг на поставку пожарных емкостей. Стоимость 1 комплекта на МКОС Халаткырка составляет 8600,88 тыс руб вкл НДС 1433,48 тыс руб. Произведены авансовые платежи на сумму 6560,480 вкл НДС 1093,413 тыс руб., в соответствии с Актом освидет товара от 27.12.22г. 2) Выполнены строительно-монтажные работы по строительству подводящих коммуникаций к объекту методом ГНБ согласно Договора №226 от 27.10.2022 года с ООО "АвтореалДВ" на фактическую сумму затрат 3 930,87360 тыс руб, вкл НДС 655,14560 тыс руб, согласно Акта принятых работ от 02.11.2022г.г. 3) Выполнены работы собственными силами РСЦ на сумму 511,17 тыс руб.	1. Соответствует целям финансирования по объектам строительства, видам и перечням работ; 2. Соответствует объемам финансирования (меньше на 1050,18 тыс. руб.) 3. Предписание о внесении изменений в инвестиционную программу отсутствует. 4. На период регулирования 2023 года учтены средства в размерах и в соответствии с утвержденной инвестиционной программой на 2023 год.
7	Ввод в эксплуатацию объекта основных средств "Модульные канализационные очистные сооружения "Григорицкая больница", производительностью 50 м.куб/сут"	2022	100	60	5905,50	5905,50	6903,99	116,91	1) Выполнены строительно-монтажные работы по проведению коммуникаций к объекту методом ГНБ, в соответствии с Договором №225 от 27.10.2022 года с ООО "АвтореалДВ" на фактическую сумму 4016,00280 тыс руб, вкл НДС 669,33380 тыс руб. 2) Произведена оплата за разработку проектно-технических работ по договору, согласно Договору №100 от 16.08.2021 года с ООО "Глория" в соответствии с доп.соглашением №2 от 28.06.2022 года сумма оплаты составляет 2887,990 тыс руб без НДС.	1. Соответствует целям финансирования по объектам строительства, видам и перечням работ; 2. Не соответствует объемам финансирования (больше на 998,50 тыс. руб.) 3. Предписание о внесении изменений в инвестиционную программу отсутствует. 4. На период регулирования 2023 года учтены средства в размерах и в соответствии с утвержденной инвестиционной программой на 2023 год.
8	Реконструкция очистных сооружений "Чавыча" (замена технологического оборудования воздушника)	2023	100	20	25067,20	24248,52	1907,12	7,86	Заключен договор на поставку оборудования с ООО "Гидроминт" № 202 от 30.09.2022 года. Согласно условиям договора произведен авансовый платеж в размере 1 907,124 тыс руб, вкл НДС 317,854 тыс руб (счет на оплату №69 от 03.10.2022г). Освоение полной стоимости договора не реализовано, в связи с задержкой поставки оборудования, связанной с ограничениями, наложенными на поставку данного типа оборудования со стороны европейского союза в Россию. Оставшийся объем финансирования мероприятия будет перенесен на 2023 год.	1. Соответствует целям финансирования по объектам строительства, видам и перечням работ; 2. Соответствует объемам финансирования (меньше на 22341,40 тыс. руб.) 3. Предписание о внесении изменений в инвестиционную программу отсутствует. 4. На период регулирования 2023 года учтены средства в размерах и в соответствии с утвержденной инвестиционной программой на 2023 год.
Итого по группе 2					319639,28	113373,73	91895,52	x		
<b>Группа 3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (в соответствии с требованиями Постановления №641 п.7г)</b>										
1	Реконструкция канализационных очистных сооружений "Чавыча". «Строительство комплекса инженерно-технических средств защиты канализационных очистных сооружений "Чавыча" КГУП «Камчатский водоканал» (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)» ГПР	2022	100	60	4320,00	4320,00	0,00	0	Заключен договор №322211229729/1 на выполнение проектных работ с ООО "ИАЦ Новый город" на сумму 4320,00 НДС не облагается. Срок исполнения 08.09.2022г. Проектная документация проходит государственную экспертизу. Планируемые затраты по данному планируются, при корректировке сметной ИП, перенести на 2023 год.	1. Соответствует целям финансирования по объектам строительства, видам и перечням работ; 2. Соответствует объемам финансирования (меньше на 4320,00 тыс. руб.) 3. Предписание о внесении изменений в инвестиционную программу отсутствует. 4. На период регулирования 2023 года учтены средства в размерах и в соответствии с утвержденной инвестиционной программой на 2023 год.
Итого по группе 3					4320,00	4320,00	0,00	x		
<b>Итого по водоотведению</b>					<b>323959,28</b>	<b>117693,73</b>	<b>91895,52</b>	<b>x</b>		
<b>Всего</b>					<b>683229,74</b>	<b>178662,16</b>	<b>94037,52</b>	<b>x</b>		

Таблица 2.1

**Отчет по источникам финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа за 2022 год**

	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), тыс. руб. с НДС		Отклонение фактических значений от	% выполнения
		План <sup>3</sup>	Факт <sup>2</sup>	тыс. руб, с НДС	(гр.3/гр.2*100)
	1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Собственные средства</b>	<b>60 968,440</b>	<b>2 142,000</b>	<b>-58 826,440</b>	<b>3,51</b>
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	26 835,050	0,000	-26 835,050	0,00
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	26 835,050	0,000	-26 835,050	0,00
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора				
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения				
1.1.4.	Прочая прибыль				
1.2	Амортизационные отчисления	24 521,990	1 785,000	-22 736,990	7,28
1.3	Возврат НДС	9 611,400	357,000	-9 254,400	3,71
1.4	Прочие собственные средства				
<b>2</b>	<b>Привлеченные средства</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-</b>
2.1	Кредиты	0,000	0,000	0,000	-
2.2	Облигационные займы				
2.3	Займы организаций				
2.4	Бюджетное финансирование				
2.5	Средства внешних инвесторов				
2.6	Использование лизинга				
2.7	Прочие привлеченные средства				
	<b>Всего источников финансирования</b>	<b>60 968,440</b>	<b>2 142,000</b>	<b>-58 826,440</b>	<b>3,51</b>

И.о. Руководителя Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края



О.Б. Затюра

<sup>1</sup>Решение об установлении цен (тарифов) за предыдущий(ие) период(ы) регулирования, при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

<sup>2</sup>Нарастающим итогом за год.

<sup>3</sup>В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Таблица 2.2

**Отчет по источникам финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа за 2022 год**

	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), тыс. руб. с НДС		Отклонение фактических значений от	% выполнения
		План <sup>3</sup>	Факт <sup>2</sup>	тыс. руб, с НДС	(гр.3/гр.2*100)
	1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Собственные средства</b>	<b>117 693,730</b>	<b>91 895,540</b>	<b>-25 798,190</b>	<b>78,08</b>
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	68 208,130	52 645,240	-15 562,890	77,18
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	68 208,130	52 645,240	-15 562,890	77,18
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора				
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения				
1.1.4.	Прочая прибыль				
1.2	Амортизационные отчисления	30 589,980	26 472,800	-4 117,180	86,54
1.3	Возврат НДС	18 895,620	12 777,500	-6 118,120	67,62
1.4	Прочие собственные средства				
<b>2</b>	<b>Привлеченные средства</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
2.1	Кредиты				
2.2	Облигационные займы				
2.3	Займы организаций				
2.4	Бюджетное финансирование				
2.5	Средства внешних инвесторов				
2.6	Использование лизинга				
2.7	Прочие привлеченные средства				
	<b>Всего источников финансирования</b>	<b>117 693,730</b>	<b>91 895,540</b>	<b>-25 798,190</b>	<b>78,08</b>

И.о. Руководителя Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края



О.Б. Затюра

<sup>1</sup>Решение об установлении цен (тарифов) за предыдущий(ие) период(ы) регулирования, при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

<sup>2</sup>Нарастающим итогом за год.

<sup>3</sup>В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.



## Отчет о выполнении мероприятий инвестиционной программы за 2022 год по Елизовскому городскому поселению Елизовского муниципального района, тыс.руб (с НДС) \*


№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемый год ввода в эксплуатацию	Стадия выполнения,		Утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость)	Утверждено на 2022 год	Факт за 2022 год	% выполнения	Причины отклонения, из них за счет				Прочее, тыс.руб.	Выводы, принятые меры/перечень необходимых для принятия мер
			План	Факт					уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	Прочее (наименование)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Холодное водоснабжение														
1	Строительство водовода по ул. Виталия Кручины (от ул. Геофизическая до ул. Строительная) Д300, протяженностью 400 метров	2023	100	50	13762,12	2213,55	2433,7	109,95			В 2022 году выполнены проектные работы по объекту. Проектные работы выполнены в рамках договора с ООО "Атлант" от 22.07.2021 года. Акт принятых работ №6 14.10.2022 года, счет на оплату №1 от 14.10.2022 года. Сумма договора составляет 2611970,40 руб. НДС не облагается. С учетом пени, оплата подрядной организации составляет 2433703,42 руб. без НДС		1. Соответствует целям финансирования по объектам строительства, видам и перечням работ; 2. Не соответствует объемам финансирования (больше на 220,15 тыс. руб.) 3. Предписание о внесении изменений в инвестиционную программу отсутствует 4. На период регулирования 2023 года учтены средства в размерах и в соответствии с утвержденной инвестиционной программой на 2023 год.	
Итого по группе 1:					13762,12	2213,55	2433,70	x						
Группа 2. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.														
1	Водозабор "Авачинский" «Строительство комплекса инженерно-технических средств защиты водозабора «Авачинский» КГУП «Камчатский водоканал» (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)» ПИР	2022	100	80	3448,35	3448,35	0	0,00			Заключен договор № 32211229729/3 на выполнение проектных работ с ООО "Новый город" на сумму 2880,00 тыс.руб, НДС не облагается. Срок исполнения 08.10.2022г. Проект проходит гос.экспертизу. Планируется перенос мероприятия, в рамках корректировки настоящей ИП, на 2023 год		1. Соответствует целям финансирования по объектам строительства, видам и перечням работ; 2. Соответствует объемам финансирования (меньше на 3448,35 тыс. руб.) 3. Предписание о внесении изменений в инвестиционную программу отсутствует 4. На период регулирования 2023 года учтены средства в размерах и в соответствии с утвержденной инвестиционной программой на 2023 год.	
Итого по группе 2:					3448,35	3448,35	0,00	x						
Итого по холодному водоснабжению					17210,47	5661,90	2433,70	x						
Водоотведение														
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов														
1	Канализование Петропавловск-Елизовской агломерации 1 этап. Реконструкция и строительство сетей и сооружений канализации мкр 26 км. ЕТП. Строительство напорного коллектора от ул.Луговая до КОС-29 протяженностью 4200 2Д*225	2025	100	11	72356,44	9088,86	14148,21	155,67			Мероприятие выполняется силами строительно-ремонтной бригадой Предприятия. Представлена выписка с 08.03 бухгалтерского счета с затратами Предприятия на сумму 14148,21 тыс.руб, без НДС		1. Соответствует целям финансирования по объектам строительства, видам и перечням работ; 2. Не соответствует объемам финансирования (больше на 5059,35 тыс. руб.) 3. Предписание о внесении изменений в инвестиционную программу отсутствует 4. На период регулирования 2023 года учтены средства в размерах и в соответствии с утвержденной инвестиционной программой на 2023 год.	
Итого по группе 3:					72356,44	9088,86	14148,21	x						
Итого по водоотведению					72356,44	9088,86	14148,21	x						
Всего					89566,91	14750,76	16581,91	x						

Таблица 2.3

**Отчет по источникам финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района за 2022 год**

	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), тыс. руб. с НДС		Отклонение фактических значений от	% выполнения
		План <sup>3</sup>	Факт <sup>2</sup>	тыс. руб, с НДС	(гр.3/гр.2*100)
	1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Собственные средства</b>	<b>5 661,900</b>	<b>2 433,700</b>	<b>-3 228,200</b>	<b>42,98</b>
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,000	0,000	0,000	0,00
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора				
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения				
1.1.4.	Прочая прибыль				
1.2	Амортизационные отчисления	4 718,250	2 433,700	-2 284,550	51,58
1.3	Возврат НДС	943,650	0,000	-943,650	0,00
1.4	Прочие собственные средства				
<b>2</b>	<b>Привлеченные средства</b>				-
2.1	Кредиты				-
2.2	Облигационные займы				
2.3	Займы организаций				
2.4	Бюджетное финансирование				
2.5	Средства внешних инвесторов				
2.6	Использование лизинга				
2.7	Прочие привлеченные средства				
	<b>Всего источников финансирования</b>	<b>5 661,900</b>	<b>2 433,700</b>	<b>-3 228,200</b>	<b>42,98</b>

И.о. Руководителя Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского



О.Б. Затюра

<sup>1</sup>Решение об установлении цен (тарифов) за предыдущий(ие) период(ы) регулирования, при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

<sup>2</sup>Нарастающим итогом за год.

<sup>3</sup>В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Таблица 2.4

**Отчет по источникам финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района за 2022 год**

	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), тыс. руб. с НДС		Отклонение фактических значений от	% выполнения
		План <sup>3</sup>	Факт <sup>2</sup>	тыс. руб, с НДС	(гр.3/гр.2*100)
	1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Собственные средства</b>	<b>9 088,860</b>	<b>14 148,210</b>	<b>5 059,350</b>	<b>155,67</b>
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	4 834,050	11 408,210	6 574,160	236,00
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	4 834,050	11 408,210	6 574,160	236,00
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора				
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения				
1.1.4.	Прочая прибыль				
1.2	Амортизационные отчисления	2 740,000	2 740,000	0,000	100,00
1.3	Возврат НДС	1 514,810	0,000	-1 514,810	0,00
1.4	Прочие собственные средства				
<b>2</b>	<b>Привлеченные средства</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
2.1	Кредиты	0,000	0,000	0,000	
2.2	Облигационные займы				
2.3	Займы организаций				
2.4	Бюджетное финансирование				
2.5	Средства внешних инвесторов				
2.6	Использование лизинга				
2.7	Прочие привлеченные средства				
	<b>Всего источников финансирования</b>	<b>9 088,860</b>	<b>14 148,210</b>	<b>5 059,350</b>	<b>155,67</b>

И.о. Руководителя Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края



О.Б. Затюра

<sup>1</sup>Решение об установлении цен (тарифов) за предыдущий(ие) период(ы) регулирования, при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

<sup>2</sup>Нарастающим итогом за год.

<sup>3</sup>В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.



## Отчет о выполнении мероприятий инвестиционной программы за 2022 год по Пионерскому сельскому поселению Елизовского муниципального района, тыс.руб (с НДС) \*


№ п/п	Наименование мероприятия	Плановый год ввода в эксплуатацию	Стадия выполнения,		Утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость)	Утверждено на 2022 год	Факт за 2022 год	% выполнения	Причины отклонения, из них за счет				Прочее, тыс.руб.	Выводы, принятые меры/перечень необходимых для принятия мер <1> в соответствии с целями финансирования по объектам строительства, видам и перечням работ - Да/Нет; <2> в соответствии с объемами финансирования - Да (≤ на тыс. руб.) / Нет (> на тыс. руб.); <3> предписание о внесении изменений в инвестиционную программу/пересмотр цен (тарифов); <4> учтено при установлении цен (тарифов) на следующий период регулирования
			План	Факт					уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	Прочее (наименование)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Холодное водоснабжение														
Группа 1. Модернизация, реконструкция (строительство) существующих объектов водоснабжения														
1	Строительство централизованной системы водоснабжения для подключения микрорайонов Центральный и Молодежный Пионерского сельского поселения, Елизовского района, Камчатского края (в том числе проектно-изыскательские работы)	2026	100	0	31730,04	1604,36	0	0			Ведется подготовка документации к конкурсным процедурам. Планируется перенос начала реализации данного мероприятия, в рамках корректировки настоящей ИП, на 2023 год.		1. Соответствует целям финансирования по объектам строительства, видам и перечням работ; 2. Соответствует объемам финансирования (меньше на 1604,36 тыс. руб.) 3. Предписание о внесении изменений в инвестиционную программу отсутствует. 4. На период регулирования 2023 года учтены средства в размерах и в соответствии с утвержденной инвестиционной программой на 2023 год.	
Итого по группе 3.					31730,04	1604,36	0,00	x						
Всего					31730,04	1604,36	0,00	x						

Таблица 2.5

**Отчет по источникам финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения Пионерского сельского поселения Елизовского муниципального района за 2022 год**

	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), тыс. руб. с НДС		Отклонение фактических значений от	% выполнения
		План <sup>3</sup>	Факт <sup>2</sup>	тыс. руб, с НДС	(гр.3/гр.2*100)
	1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Собственные средства</b>	<b>1 604,360</b>	<b>0,000</b>	<b>-1 604,360</b>	<b>0,000</b>
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора				
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения				
1.1.4.	Прочая прибыль				
1.2	Амортизационные отчисления	1 337,000	0,000	-1 337,000	0,000
1.3	Возврат НДС	267,360	0,000	-267,360	0,000
1.4	Прочие собственные средства				
<b>2</b>	<b>Привлеченные средства</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
2.1	Кредиты	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2	Облигационные займы				
2.3	Займы организаций				
2.4	Бюджетное финансирование				
2.5	Средства внешних инвесторов				
2.6	Использование лизинга				
2.7	Прочие привлеченные средства				
	<b>Всего источников финансирования</b>	<b>1 604,360</b>	<b>0,000</b>	<b>-1 604,360</b>	<b>0,00</b>

И.о. Руководителя Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края



О.Б. Затюра

<sup>1</sup>Решение об установлении цен (тарифов) за предыдущий(ие) период(ы) регулирования, при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

<sup>2</sup>Нарастающим итогом за год.

<sup>3</sup>В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Отчет о выполнении мероприятий инвестиционной программы за 2022 год по Атласовскому сельскому поселению Мильковского муниципального района, тыс.руб (с НДС) \*


№ п/п	Наименование мероприятия	Плановый год ввода в эксплуатацию	Стадия выполнения,		Утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость)	Утверждено на 2022 год	Факт за 2022 год	% выполнения	Причины отклонения, из них за счет				Прочее, тыс.руб.	Выводы, принятые меры/перечень необходимых для принятия мер <1> в соответствии с целями финансирования по объектам строительства, видам и перечням работ - Да/Нет; <2> в соответствии с объемами финансирования - Да (≤ на тыс. руб.) / Нет (> на тыс. руб.); <3> предписание о внесении изменений в инвестиционную программу/пересмотр цен (тарифов). <4> учтено при установлении цен (тарифов) на следующий период регулирования
			План	Факт					уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	Прочее (наименование)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Холодное водоснабжение														
Группа 1. Модернизация, реконструкция (строительство) существующих объектов водоснабжения														
1	Реконструкция ВНБ с Лазо	2022	100	0	1336,00	1336,00	0	0			Реализацию данного мероприятия, в рамках корректировки настоящей ИП в 2023 году, планируется перенести на 2023 - 2024 гг.		1. Соответствует целям финансирования по объектам строительства, видам и перечням работ; 2. Соответствует объемам финансирования (меньше на 1336,00 тыс. руб.) 3. Предписание о внесении изменений в инвестиционную программу отсутствует 4. На период регулирования 2023 года учтены средства в размерах и в соответствии с утвержденной инвестиционной программой на 2023 год.	
Итого по группе 1.					1336,00	1336,00	0,00	x						
Всего					1336,00	1336,00	0,00	x						

Таблица 2.5

**Отчет по источникам финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения Атласовского сельского поселения Мильковского муниципального района за 2022 год**

	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), тыс. руб. с НДС		Отклонение фактических значений от	% выполнения
		План <sup>3</sup>	Факт <sup>2</sup>	тыс. руб, с НДС	(гр.3/гр.2*100)
	1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Собственные средства</b>	<b>1 336,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-1 336,000</b>	<b>0,000</b>
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	210,000	0,000	-210,000	0,000
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	210,000	0,000	-210,000	0,000
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора				
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения				
1.1.4.	Прочая прибыль				
1.2	Амортизационные отчисления	903,000	0,000	-903,000	0,000
1.3	Возврат НДС	223,000	0,000	-223,000	0,000
1.4	Прочие собственные средства				
<b>2</b>	<b>Привлеченные средства</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
2.1	Кредиты	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2	Облигационные займы				
2.3	Займы организаций				
2.4	Бюджетное финансирование				
2.5	Средства внешних инвесторов				
2.6	Использование лизинга				
2.7	Прочие привлеченные средства				
	<b>Всего источников финансирования</b>	<b>1 336,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-1 336,000</b>	<b>0,00</b>

И.о. Руководителя Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края



О.Б. Затюра

<sup>1</sup>Решение об установлении цен (тарифов) за предыдущий(ие) период(ы) регулирования, при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

<sup>2</sup>Нарастающим итогом за год.

<sup>3</sup>В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.