

ОТЧЕТ **Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края** **за 2019 год**

(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

о проведении систематического наблюдения и анализа за использованием

Публичного акционерного общества "Камчатскэнерго" (Петропавловск-Камчатский городской округ)

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

**инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере теплоснабжения**

Наименование, реквизиты решения об установлении цен
(тарифов)¹

Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 20.12.2018 г. № 436 «Об утверждении тарифов в сфере теплоснабжения ПАО «Камчатскэнерго» потребителям Петропавловск-Камчатского городского округа, на 2019 -2023 годы»

Наименование, дата утверждения инвестиционной
программы, сведения о внесении изменений в
инвестиционную программу

Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 01.11.2018 № 220 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Камчатскэнерго» в сфере теплоснабжения в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2019-2023 годы" (с изм. от 20.11.2018 № 261)

Таблица 1


№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия		Стадия выполнения ² , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС					Выводы, принятые меры/перечень необходимых для принятия мер <1> в соответствии с целями финансирования по объектам строительства, видам и перечням работ - Да/Нет; <2> в соответствии с объемами финансирования - Да (≤ на тыс. руб.)/ Нет (> на тыс. руб.); <3> предписание о внесении изменений в инвестиционную программу/пересмотр цен (тарифов); <4> учтено при установлении цен (тарифов) на следующий период регулирования
			план	факт		полная стоимость ³	остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде		осталось профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых		2019	2019	0%	488,418	488,418	98,142	0,436	390,276	
1.1	Установка электрических котлов взамен существующей котельной № 13 «Октябрьская» Петропавловск-Камчатского городского округа	2019	2019	2019	1%	13,150	13,150	13,150	0,089	0,00	1. Соответствует целям финансирования по объектам строительства, видам и перечням работ; 2. Несоответствие объемами финансирования; 3. Предписания о внесении изменений отсутствуют; 4. На следующий период регулирования учтены средства в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
1.2	Строительство АЦТП "Карла Маркса" и тепловых сетей 1 и 2 контура , в том числе:	2019-2021	2019	2019	0%	196,064	196,064	9,812	0,004	186,252	1. Соответствует целям финансирования по объектам строительства, видам и перечням работ; 2. Несоответствие объемами финансирования; 3. Предписания о внесении изменений отсутствуют; 4. На следующий период регулирования учтены средства в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
1.2.1	АЦТП	2019-2021	2019	2019	0%	109,252	109,252	6,968	0,004	102,28	1. Не Соответствует целям финансирования по объектам строительства, видам и перечням работ; 2. Несоответствие объемами финансирования; 3. Предписания о внесении изменений отсутствуют; 4. На следующий период регулирования учтены средства в соответствии с утвержденной инвестиционной программой. Работы запланированы на 2020 год, при этом 1. не соответствует целям финансирования по объектам
1.2.2	тепловые сети 2 контура	2019-2021	2019	2019	0%	86,812	86,812	2,844	0,000	83,97	строительства, видам и перечням работ; 2. Несоответствие объемами финансирования; 3. Предписания о внесении изменений отсутствуют; 4. На следующий период регулирования учтены средства в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
1.3	Строительство сетей ЦГВС от ЦТП-206	2019-2020	2019	2019	0%	16,425	16,425	2,375	0,000	14,05	1. не соответствует целям финансирования по объектам строительства, видам и перечням работ; 2. Несоответствие объемами финансирования; 3. Предписания о внесении изменений отсутствуют; 4. На следующий период регулирования учтены средства в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
1.4	Строительство сетей ЦГВС от ЦТП-207	2019-2020	2019	2019	0%	7,370	7,370	1,066	0,000	6,30	1. не соответствует целям финансирования по объектам строительства, видам и перечням работ; 2. Несоответствие объемами финансирования; 3. Предписания о внесении изменений отсутствуют; 4. На следующий период регулирования учтены средства в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
1.5	Строительство сетей ЦГВС от ЦТП-219	2019-2021	2019	2019	0%	17,352	17,352	2,457	0,000	14,90	1. не соответствует целям финансирования по объектам строительства, видам и перечням работ; 2. Несоответствие объемами финансирования; 3. Предписания о внесении изменений отсутствуют; 4. На следующий период регулирования учтены средства в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

1.6	Строительство тепловых сетей 2 контура от АЦТП "Ленинградская" со строительством ПНС по ул. Ключевская для закрытия котельных № 7 "Энергопоезд" и № 34 "Электрокотельная"	2019-2020	2019	2019	0%	238,057	238,057	69,283	0,343	168,77	1. не соответствует целям финансирования по объектам строительства, видам и перечням работ; 2. Несоответствие объемами финансирования; 3. Предписания о внесении изменений отсутствуют; 4. На следующий период регулирования учтены средства в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
	ВСЕГО				0%	488,418	488,418	98,142	0,436	390,276	

Таблица 2

	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС		Отклонения ²	
		План ³	Факт ²	млн. руб. без НДС	%
	1	2	3	4	5
А	Собственные средства, в т.ч.:	98,142	0,436	-97,706	-99,6
А.1	Чистая прибыль, в т.ч.:	98,142	0,436	-97,706	-99,6
А.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:				
А.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции	93,232	0,436	-92,797	-99,5
А.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение	4,910	0,000	-4,910	-100,0
А.2	Амортизационные отчисления	0,000	0,000	0,000	0
А.3	Прочие собственные средства	0,000	0,000	0,000	0
А.3.1	Возврат НДС				
...					
Б	Привлеченные средства, в т.ч.:				
Б.1	Кредиты				
Б.2	Займы				
Б.3	Прочие привлеченные средства				
Б.3.1	Наименование источника				
...					
В	Бюджетное финансирование				
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:				
Г.1	Лизинг				
	Справочно:				
Д	Доход на инвестированный капитал ⁵				
Е	Возврат инвестированного капитала ⁵				
	Всего источников финансирования	98,142	0,436	-97,706	-99,6

Руководитель Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края



И.В.Лагуткина

_____ 25 мая _____ 2020 года

¹Решение об установлении цен (тарифов) за предыдущий(ие) период(ы) регулирования, при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

²Нарастающим итогом за год.

³В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

⁴В ценах отчетного года.

⁵При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.