

ОТЧЕТ **Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края** **за 2019 год**

(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

о проведении систематического наблюдения и анализа за использованием

Акционерного общества "Камчатэнергосервис" (Усть-Большерецкий муниципальный район)

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

**инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере теплоснабжения**

Наименование, реквизиты решения об установлении цен
(тарифов)¹

Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 07.12.2017 г. № 718 «Об утверждении тарифов в сфере теплоснабжения АО «Камчатэнергосервис» потребителям Усть-Большерецкого муниципального района, на 2018 -2022 годы» (с изм. от 18.12.2018 №379)

Наименование, дата утверждения инвестиционной
программы, сведения о внесении изменений в
инвестиционную программу

Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 30.10.2018 №199 «Об утверждении инвестиционной программы АО «Камчатэнергосервис» в сфере теплоснабжения на территории Усть-Большерецкого муниципального района на 2019-2023 годы"

Таблица 1

| № | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой | Период реализации согласно инвестиционной программе, годы | Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия | | Стадия выполнения ² , % | Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС | | | | | Выводы, принятые меры/перечень необходимых для принятия мер <1> в соответствии с целями финансирования по объектам строительства, видам и перечням работ - Да/Нет; <2> в соответствии с объемами финансирования - Да (≤ на тыс. руб.)/ Нет (> на тыс. руб.); <3> предписание о внесении изменений в инвестиционную программу/ пересмотр цен (тарифов); <4> учтено при установлении цен (тарифов) на следующий период регулирования |
|-----|--|---|--|------|------------------------------------|--|---|-----------------------------------|-------|---|--|
| | | | план | факт | | полная стоимость ³ | остаток ⁴ на начало отчетного года | финансирование в отчетном периоде | | осталось профинансировать по результатам отчетного периода ⁴ | |
| | | | | | | | | план | факт | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | 2018-2020 | 2019 | 2019 | 39% | 11,610 | 11,610 | 7,542 | 2,909 | 4,068 | |
| 1.1 | Усть-Большерецк. Реконструкция теплотрассы от ТК-68 до жилого дома ул. Юбилейная, 4а | 2019 | 2019 | 2019 | 36% | 1,437 | 1,437 | 1,437 | 0,520 | 0,00 | 1. Соответствует целям финансирования по объектам строительства, видам и перечням работ; 2. Несоответствие объемами финансирования; 3. Предписания о внесении изменений отсутствуют; 4. На следующий период регулирования учтены средства в соответствии с утвержденной инвестиционной программой. |
| 1.2 | Кавалерское.Замена котлов: КВР, "Ломакина" | 2019-2023 | 2019 | 2019 | 36% | 6,890 | 6,890 | 2,822 | 1,015 | 4,07 | 1. Соответствует целям финансирования по объектам строительства, видам и перечням работ; 2. Несоответствие объемами финансирования; 3. Предписания о внесении изменений отсутствуют; 4. На следующий период регулирования учтены средства в соответствии с утвержденной инвестиционной программой. |
| 1.3 | Кавалерское. Установка бака аккумулятора ХВС (холодной воды) | 2019 | 2019 | 2019 | 0% | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 0,000 | 0,00 | 1. Не Соответствует целям финансирования по объектам строительства, видам и перечням работ; 2. Несоответствие объемами финансирования; 3. Предписания о внесении изменений отсутствуют; 4. На следующий период регулирования учтены средства в соответствии с утвержденной инвестиционной программой. |
| 1.4 | Апача. Реконструкция и модернизация котлоагрегата КВр-1,74. | 2019 | 2019 | 2019 | 124% | 1,105 | 1,105 | 1,105 | 1,373 | 0,00 | 1. Соответствует целям финансирования по объектам строительства, видам и перечням работ; 2. Несоответствие объемами финансирования; 3. Предписания о внесении изменений отсутствуют; 4. На следующий период регулирования учтены средства в соответствии с утвержденной инвестиционной программой. |
| | ВСЕГО | | | | 39% | 11,610 | 11,610 | 7,542 | 2,909 | 4,068 | |

Таблица 2

| | Источник финансирования | Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС | | Отклонения ² | |
|-----------|---|--|-------------------|-------------------------|------------|
| | | План ³ | Факт ² | млн. руб. без НДС | % |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | Собственные средства, в т.ч.: | 7,542 | 2,909 | -4,634 | -61 |
| A.1 | Чистая прибыль, в т.ч.: | 7,542 | 2,909 | -4,634 | -61 |
| A.1.1 | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.: | | | | |
| A.1.1.1 | прибыль, направляемая на инвестиции | 7,542 | 2,909 | -4,634 | -61 |
| A.1.1.2 | прибыль, направляемая на инвестиции с.Кавалерское | 5,000 | 1,015 | -3,985 | -80 |
| A.1.1.3 | прибыль, направляемая на инвестиции с.Усть-Большерецк | 1,437 | 0,520 | -0,918 | -64 |
| A.1.1.4 | прибыль, направляемая на инвестиции с.Апача | 1,105 | 1,373 | 0,268 | 24 |
| A.1.1.1.1 | за счет платы за технологическое присоединение | | | | |
| A.2 | Амортизационные отчисления | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| A.3 | Прочие собственные средства | | | | |
| A.3.1 | Возврат НДС | | | | |
| ... | | | | | |
| B | Привлеченные средства, в т.ч.: | | | | |
| B.1 | Кредиты | | | | |
| B.2 | Займы | | | | |
| B.3 | Прочие привлеченные средства | | | | |
| B.3.1 | Наименование источника | | | | |
| ... | | | | | |
| B | Бюджетное финансирование | | | | |
| Г | Прочие источники финансирования, в т.ч.: | | | | |
| Г.1 | Лизинг | | | | |
| | Справочно: | | | | |
| Д | Доход на инвестированный капитал ⁵ | | | | |
| Е | Возврат инвестированного капитала ⁵ | | | | |
| | Всего источников финансирования | 7,542 | 2,909 | -4,634 | -61 |

Руководитель Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края



И.В.Лагуткина

25 мая 2020 года

¹Решение об установлении цен (тарифов) за предыдущий(ие) период(ы) регулирования, при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

²Нарастающим итогом за год.

³В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

⁴В ценах отчетного года.

⁵При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.