



ПАО «Камчатскэнерго»

ул. Набережная, 10, г. Петропавловск-Камчатский  
Камчатский край,  
Российская Федерация, 683000

т.: +7 (415 2) 21-67-59

ф.: +7 (415 2) 41-20-26

sekr1@kamenergo.ru

kamenergo.ru

от 08.04.2021 № 08-01/2146

на № 90.01-07/434 от 10.03.2021

Врио Руководителя Региональной  
службы по тарифам и ценам  
Камчатского края  
Губинскому В.А.

Отчет об использовании  
инвестиционных ресурсов

Уважаемый Владимир Александрович!

ПАО «Камчатскэнерго» направляет информацию за 12 месяцев 2020 года об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены на услуги по регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения.

Отчет об использовании инвестиционных ресурсов представлен по адресам электронной почты: SLTarif@kamgov.ru и PopovaKU@kamgov.ru, а также на бумажном носителе.

Приложение на 2 л. в 1 экз.

Генеральный директор

С.Б. Кондратьев

Прохоренко Татьяна Андреевна,  
8 (4152) 21-68-17  
Prohorenko-TA@kamenergo.ru

РЕГИСТРАЦИЯ  
ТАРИФЫ И ЦЕНЫ  
ВХОД 90/1109  
ДАТА 02.04.2021

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/программы, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС						Отклонения					Причины отклонений
			план	факт		остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2020 г.)		остаток по результатам отчетного периода	млн. руб. без НДС	из них за счет:						
							план	факт			уточнения стоимости по результатам проектной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных договоров)	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных договоров)	прочее (указать)			
0	ВСЕГО,	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Установка электрических котлов взамен существующей котельной № 13 «Октябрьская» Петропавловск-Камчатского городского округа	2019-2020	2020	2020	68%	16,77	14,62	14,62	9,21	5,40	-200,07	-10,38	0,00	-189,69			
2	Строительство тепломагистралей диаметром 700мм от ПНС-3 до ЦТП-327 ("Зуевский" участок) для реконструкции гидравлического режима на ТМ-2	2015-2025	2025	2025	100%	17,14	0,14	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14	Оплата за фактически выполненные работы котельным. Объект введен в полном объеме.		
3	Заказовая тепловая сеть ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Участок от УТ-22 до УТ-1	2017-2022	2022	2022	37%	317,42	308,25	102,43	107,12	201,13	4,70	0,00	0,00	4,70	Оплата по договорам аренды ЗУ.		
4	Строительство тепломагистралей диаметром 500 мм 1-го контура от ПНС-3 по ул. Академича Королева, строительство ПНС-5 и пяти АЦТП (Котельная «Владимирская», котельная «Ватутино», котельная «Школа № 18» котельная «ЮЗ Кварц», котельная «ЮЗ Кварц»)	2017-2026	2026	2026	1%	2 089,08	2 076,31	197,45	14,31	2 062,00	-183,14	0,00	0,00	-183,14	Оплата за фактически выполненные работы.		
5	Строительство тепловых сетей 2 контура от АЦТП "Ленинградская" со строительством ПНС на ул. Ключевская для закрытия котельных №2 "Энергетик" и №34 "Электротельная"	2019-2022	2022	2022	26%	238,24	228,37	56,91	50,93	177,44	-5,99	0,00	0,00	-5,99	Перенос начала выполнения СМР на 2021 год в связи с повторным прохождением госэкспертизы проектной документации в 2020.		
6	Строительство тепловых сетей централизованного горячего водоснабжения от ЦТП-206 до жилых домов, расположенных в г. Петропавловске-Камчатском по ул. Штурмана Елгина, пер. Садовый	2019-2020	2020	2020	62%	16,69	15,46	15,46	9,06	6,39	-6,39	-6,39	0,00	0,00	Оплата за фактически выполненные работы.		
7	Строительство тепловых сетей централизованного горячего водоснабжения от ЦТП-207 до жилых домов, расположенных в г. Петропавловске-Камчатском по ул. Подмаршала	2019-2020	2020	2020	65%	7,49	6,88	6,88	4,27	2,61	-2,61	-2,61	0,00	0,00	Работы выполнены в полном объеме. Объект введен в эксплуатацию. Экономия по результатам разработки ПСД.		
8	Строительство тепловых сетей централизованного горячего водоснабжения от ЦТП-219 до жилых домов, расположенных в г. Петропавловске-Камчатском по ул. Киприана Дрибкина, ул. Овсенская, ул. Белая	2019-2021	2021	2021	29%	17,15	17,15	6,08	4,70	12,44	-1,37	-1,37	0,00	0,00	Работы выполнены в полном объеме. Объект введен в эксплуатацию. Экономия по результатам разработки ПСД.		

И.о. директора по реализации инвестиционной деятельности



Е.Ю. Дремина

Таблица 2

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования (2020 год), млн. руб. без НДС		Отклонения		Причины отклонений
		План	Факт	млн. руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО,	399,82	199,75	-200,07	-50,04%	нд
A	Собственные средства, в т.ч.:	399,82	199,75	-200,07	-50,04%	нд
A.1	Чистая прибыль, в т.ч.:	389,66	75,76	-313,90	-80,56%	нд
A.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	нд	нд
A.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	389,66	75,76	-313,90	-80,56%	Перенос начала выполнения СМР на 2021 год, экономия по результатам разработки ПСД, экономия по факту выполненных работ.
A.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение	0,00	0,00	0,00	нд	нд
A.2	Амортизационные отчисления	10,16	123,99	113,83	1120,84%	нд
A.3	Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	нд	нд
A.3.1	Наименование источника	0,00	0,00	0,00	нд	нд
...		0,00	0,00	0,00	нд	нд
B	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	нд	нд
B.1	Кредиты	0,00	0,00	0,00	нд	нд
2	Займы	0,00	0,00	0,00	нд	нд
3	Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	нд	нд
B.3.1	Наименование источника	0,00	0,00	0,00	нд	нд
...		0,00	0,00	0,00	нд	нд
B	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	нд	нд
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	нд	нд
Г.1	Лизинг	0,00	0,00	0,00	нд	нд
	Справочно:	0,00	0,00	0,00	нд	нд
Д	Доход на инвестированный капитал 5	0,00	0,00	0,00	нд	нд
Е	Возврат инвестированного капитала 5	0,00	0,00	0,00	нд	нд

И.о. директора по реализации инвестиционной деятельности



Е.Ю. Дремина