

Отчет об исполнении инвестиционной программы

АО "Камчатэнергосервис"

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на территории Мильковского сельского поселения за 2020 год.

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
			план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:									
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей									
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей									
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей									
Всего по группе 1.									
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей									
Всего по группе 2.									
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников									
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей									
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей									
3.2.1.	Проектирование и реконструкция котельной №9 "РПХС" с учетом увеличения присоединенной нагрузки от котельной "Совхоз" и перевод котла котельной "РПХС" на технологию сжигания топлива в высокотемпературном кипящем слое.	с. Мильково. Котельная №9 "РПХС"	2019	2019	2027	-	9000,000	8988,911	По результатам проведенных закупочных процедур и заключенных договоров
3.2.2.	Проектирование и реконструкция котельной №4 "ДКВР" с учетом перевода котлов на технологию сжигания топлива в высокотемпературном кипящем слое.	с. Мильково. Котельная №4 "ДКВР"	2020	2020	2027	-	9505,000	9613,959	По результатам проведенных закупочных процедур и заключенных договоров
3.2.3.	Проектирование, реконструкция и строительство блочно-модульной котельной в с. Шаромы	с. Шаромы. Котельная №6	2018	2018	2026	-	10210,000	10502,183	По результатам проведенных закупочных процедур и заключенных договоров
3.2.4.	Проектирование и реконструкция котельной №5 "МПРЭО" с учетом замены морально устаревшего и изношенного оборудования на современное, с применением инновационных технологий	с. Мильково. Котельная №5 "МПРЭО"	2018	2018	2025	-	3650,000	3650,000	По результатам проведенных закупочных процедур и заключенных договоров
3.2.6.	Проектирование и реконструкция котельной №1 "Центральная" с учетом замены морально устаревшего и изношенного оборудования на современное, с применением инновационных технологий	с. Мильково. Котельная №1 "Центральная"	2018	2018	2027	-	1130,500	1095,728	По результатам проведенных закупочных процедур и заключенных договоров
3.2.8.	Приобретение специализированной техники.	с. Мильково. "Транспортный цех"	2018	2018	2026	-	9760,432	9660,546	По результатам проведенных закупочных процедур и заключенных договоров
3.2.9.	Проектирование и монтаж инженерно-технических средств охраны котельной с установкой ограждения.	с. Мильково. Котельная №4 "ДКВР"	2020	2020	2020	2020	4950,000	4769,230	По результатам проведенных закупочных процедур и заключенных договоров
Всего по группе 3.							48205,932	48280,558	
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов									
Всего по группе 4.									
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения									
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей									
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей									
Всего по группе 5.									
ИТОГО по программе							48205,932	48280,558	

Генеральный директор
М.П.(В.В. Тихонович)
(И.О.)

Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения АО "Камчатэнергосервис" за 2020 год.
(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Котельные	0,264	0,264	0	0	0,249	0,249	6,29	6,29	26679,8	26679,8

Генеральный директор
(В.В. Тихонович)
(Ф.И.О.)

И.О. начальника ПТС
(должность)

АО "КАМЧАТЭНЕРГОСЕРВИС"
ИНН 4101145793
ОГРН 1114101003719
г. Вилючinsk

(В.А. Кондратов)
(Ф.И.О.)

8(4152)30-63-61
(контакт, тел.)
oaokes@yandex.ru
(E-mail)