



Руководителю Региональной
службы по тарифам и ценам
Камчатского края
О.Н. КУКИЛЬ

ул. Морская, д. 5
г. Петропавловск-Камчатский, 683000
Тел./факс: (4152) 41-26-31
E-mail: info@km.oen.su
<http://www.oboronenergo.su>
ОКПО 61438621, ОГРН 1097746264230,
ИНН 7704726225, КПП 410143001

ул. Ленинградская, д. 118,
г. Петропавловск-Камчатский,
683017

15.02.2018 № КМЧ/020/ 366

На № _____ от _____

О направлении ежеквартального отчета
об исполнении инвестпрограммы
на 2016-2019 годы

Уважаемый Олег Николаевич!

Направляю Вам отчет об исполнении инвестиционной программы филиала «Камчатский» АО «Оборонэнерго» на 2016-2019 годы за 4-ый квартал 2017 года по формам, установленным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2010 г. № 114.

Приложение:

1. По тексту, на 1 CD- диске.


Директор филиала

Д.В. Добротин

Исп. Чеша А.В.
8-924-586-0009

Утверждено
Директор филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго"

Д.В. Добротин



"15" февраля 2018 года

М.П.

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 4-ый квартал 2017 года, млн. рублей

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования 2017 год, млн. рублей (с НДС)										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей (без НДС)		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей (без НДС)		Осталось профинансирова ть по результатам отчетного периода	Отклонение				Причины отклонений
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	уточнения стоимости по результатам	уточнения стоимости по результатам								
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	ВСЕГО	4673,033	1992,483	221,078	118,757	11,289	542,086	9,527	842,818	10,550	488,822	189,712	155,280	120,478	22,636	1,771	4451,955	-1771,405	-88,904	0,000	0,000	0,000
1	Техническое перевооружение и реконструкция	19,873	18,422	18,230	0,000	0,182	0,320	0,055	16,941	2,167	1,161	15,826	21,534	1,496	22,099	1,359	1,643	-0,192	-1,040	0,000	0,000	0,000
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	1,188	0,300	1,857	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300	0,379	0,000	1,478	1,645	1,305	1,699	1,359	-0,669	1,557	518,925	0,000	0,000	0,000
1.1.1	Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ ВЛ 0,4 ТП 546-2 ф. котельная, казарма, инв. № 864014241	0,300	0,300	0,969					0,300	0,000	0,000	0,969	0,859	0,859	0,913	0,913	-0,669	0,669	223,000			
1.1.2	Замена ячеек КСО-366 с МВ выключателями на ячейки КСО-298Н с ВВ выключателями на ТП-104 1х400 кВА, ул. Океанская, П-К, (оборудование) инв. № 865117033 - 1 шт.	0,136	0,000	0,136						0,136			0,123		0,123		0,000	0,136				
1.1.3	Замена ячеек КСО-366 с МВ выключателями на ячейки КСО-298Н с ВВ выключателями на ТП-105 1х630 кВА, 1х500 кВА, мкр Антенное поле, П-К (оборудование) инв. № 865117035 - 1 шт.	0,131	0,000	0,131						0,131			0,118		0,118		0,000	0,131				
1.1.4	Замена ячеек КСО-366 с МВ выключателями на ячейки КСО-298Н с ВВ выключателями на ТП-128 2х630 кВА (оборудование) инв. № 865117053 - 1 шт.	0,112	0,000	0,112						0,112			0,099		0,099		0,000	0,112				
1.1.5	Замены МВ на ВВ на ТП-114 2х630 кВА, мкр Антенное поле, П-К, (оборудование) инв. № 865117041- 1 шт.	0,299	0,000	0,299								0,299	0,267	0,267	0,267	0,267	0,000	0,299				
1.1.6	Модернизация ВЛ-0,4 кВ ТП-110 ф.21 - Уличное освещение, инв. № 865117182	0,210	0,000	0,210								0,210	0,179	0,179	0,179	0,179	0,000	0,210				
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	14,036	14,036	14,175	0,000	0,000	0,000	0,000	14,036	0,000	0,000	14,175	17,165	0,000	17,479	0,000	-0,139	0,139	0,990	0,000	0,000	0,000
1.2.1	Реконструкция ОРУ-35 кВ с установкой двух линейных ячеек на РТП-Приозорская 110/35,6кВ мкр. Сельдевая (оборудование) инв. № 865116898	14,036	14,036	14,175					14,036	0,000	0,000	14,175	17,165		17,479		-0,139	0,139	0,990			
1.3	Создание систем телемеханики и связи																					
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																					
1.5	Прочие направления	4,649	4,086	2,199	0,000	0,182	0,320	0,055	2,605	1,788	1,161	0,173	2,724	0,191	2,921	0,000	2,450	-1,887	-46,190	0,000	0,000	0,000
1.5.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП-848 ф.1 - ул 2-я Шевченко (поселок) инв. № 865162842	0,276	0,276	0,155		0,000			0,276	0,143		0,012	0,221	0,027	0,228	0,000	0,121	-0,121	-43,732			
1.5.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-219 (ПРЭС) ф.2 - ул.Красногвардейская инв.№865117183 дог87	0,589	0,589	0,286		0,017	0,320	0,000	0,269	0,269			0,446		0,515		0,303	-0,303	-51,518			
1.5.3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-301 - ф.25, ул. Владивостокская инв.№865183243	0,164	0,000	0,164		0,164							0,000		0,000		0,000	0,164				
1.5.4	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-821 ф.1 - ул. Фурманова инв №865117185	0,257	0,257	0,120		0,000		0,000	0,257	0,119			0,183		0,219		0,137	-0,137	-53,450			
1.5.5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.2 - ул. Степная инв № 865117187	0,253	0,253	0,134		0,000		0,000	0,253	0,134			0,146		0,216		0,119	-0,119	-46,866			
1.5.6	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.4 - ул. Стеллера инв №865117181	1,161	1,161	0,532				0,001		0,531	1,161		0,847		0,988		0,629	-0,629	-54,154			
1.5.7	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.5 - ул. 2-я Шевченко инв №865178152	0,857	0,857	0,378		0,000		0,000	0,857	0,378			0,433		0,469		0,479	-0,479	-55,918			

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.5.8	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.5 - ул. 2-я Шевченко инв №865178152 дог18	0,183	0,000	0,183		0,000		0,000		0,183			0,205		0,242		0,000	0,183				
1.5.9	Оплата МПЗ в целях осуществления технологического присоединения объекта по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д.16, кв. 2.	0,050	0,000	0,050				0,050					0,043		0,044		0,000	0,050				
1.5.10	Строительство «КЛ-0,4 кВ ТП-353 ф.7 - гараж»	0,132	0,000	0,132						0,000		0,132	0,132	0,132	0,000		0,000	0,132				
1.5.11	Строительство «ВЛ-0,23 кВ опора № 15 (ВЛ-0,4 кВ ТП-302 ф.9 - ул. Садовая) – дачный дом»	0,034	0,000	0,034				0,004		0,030		0,000	0,034	0,000	0,000		0,000	0,034				
1.5.12	Реконструкция Оборудование ТП-364 инв № 865117002	0,693	0,693	0,030		0,000		0,000	0,693	0,000		0,029	0,032	0,032	0,000		0,663	-0,663	-95,742			
2	Новое строительство	4653,160	1974,061	202,848	118,757	11,106	541,766	9,472	825,877	8,383	487,661	173,886	133,746	118,982	0,537	0,412	4450,312	-1771,213	-89,724	0,000	0,000	0,000
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
2.2	Прочее новое строительство	4653,160	1974,061	202,848	118,757	11,106	541,766	9,472	825,877	8,383	487,661	173,886	133,746	118,982	0,537	0,412	4450,312	-1771,213	-89,724	0,000	0,000	0,000
2.2.1	Строительство ПС 110/6 кВ "Стеллера" для технологического присоединения объектов шифр 628/П" Строоительство и реконструкция объектов причального фронта в/ч 62695" и шифр 720.К "Дооборудование пункта хранения, подготовки и выдачи изделий"	789,763	303,479	1,953		0,446	150,00	0,667	153,479	0,472		0,368	1,903	0,356	0,000	0,000	787,810	-301,526	-99,356			
2.2.2	Строительство и реконструкция сооружений причального фронта в рамках технологического присоединения.--шифр 583 и Пункт хранения, подготовки и выдачи изделий МПО - шифр 720/Б. Объект ПС 110/6 кВ "Богатыревка"	426,832	185,000	1,435	90,74	0,426		0,334	94,260	0,362		0,313	1,433	0,312	0,000	0,000	425,397	-183,565	-99,224			
2.2.3	Строительство в рамках технологического присоединения.Объекты шифр 3002/Р и Строительство и реконструкция специальных сооружений в/ч 31268 - шифр 720. Объект ПС 110/6 кВ "Чайка"	1623,563	405,262	102,514		0,675	200,000	0,525	205,262	0,571		100,743	98,937	97,167	0,000	0,000	1521,049	-302,748	-74,704			
2.2.4	Строительство в рамках технологического присоединения объектов шифр 699/Р "Пункт базирования надводных кораблей проекта 20380 в/ч 40149" .Объект ПС 110/6 кВ "Южная"	1182,429	784,909	1,984		0,592	180,000	0,461	300,000	0,501	304,909	0,430	1,983	0,430	0,000	0,000	1180,445	-782,925	-99,747			
2.2.5	Строительство в рамках технологического присоединения объекта шифр 628/П (РП-18, РП-19) (Строительство и реконструкция объектов энергообеспечения войсковой части 62695)	53,221	53,221	0,270		0,080		0,063		0,068	53,221	0,058	14,642	14,432	0,000	0,000	52,951	-52,951	-99,493			
2.2.6	Строительство в рамках технологического присоединения зоны хранения №1,2,3 в/ч 26942" (шифры П-42/11-1, П-41/11-2, П-41/11-3 Южные Коряки) - ПС 35,10 кВ Арсенал	30,248	30,248	0,504		0,115		0,090		0,215	30,248	0,084	0,505	0,084	0,000	0,000	29,744	-29,744	-98,334			
2.2.7	Строительство и реконструкция в рамках технологического присоединения объекта шифр 3002/ПВ "Строительство и реконструкция объектов пункта погрузки изделий - ПС 35,6 кВ Вилуй	24,898	24,898	10,919	11,715	7,841		2,820	13,183	0,186		0,072	2,747	0,072	0,000	0,000	13,979	-13,979	-56,143			
2.2.8	Строительство в рамках технологического присоединения КЛ-0,4 кВ ТП-28 ф.4 ул. Петра Ильичева,38	0,228	0,228	0,090		0,000		0,000	0,228	0,089		0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,138	-0,138	-60,576			
2.2.9	Строительство в рамках технологического присоединения ВЛ-0,4 кВ (ТП-855) штаб инв. № 240 - ул. Солнечная, 41	0,252	0,252	0,065		0,000		0,000	0,252	0,065	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,187	-0,187	-74,073			
2.2.10	Строительство в рамках технологического присоединения ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.6-жилой дом (ул. 2-я Шевченко)	0,669	0,669	0,148		0,000		0,000	0,669	0,148		0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,521	-0,521	-77,811			
2.2.11	Реконструкция ТП-305 ф.3 - ул.Заводская ВЛ-0,4 кВ СИП-4 4*35 0,202 км инв. №865117174	0,145	0,000	0,145		0,145							0,000		0,000	0,000	0,000	0,145				
2.2.12	Строительство в рамках технологического присоединения ВЛ-0,4 кВ ТП-386 ф.11 - владение 36 (СНТ "Пионер")	0,424	0,424	0,037		0,036		0,000	0,424	0,000	0,000	0,000	0,359	0,359	0,412	0,412	0,387	-0,387	-91,370			

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.2.13	Строительство в рамках технологического присоединения КЛ-0.4 кВ ТП-366 ф.1 - магазин промтоваров	0,344	0,344	0,115		0,000	0,344	0,037		0,000		0,078	0,049	0,000	0,000	0,000	0,229	-0,229	-66,436			
2.2.14	Строительство в рамках технологического присоединения КЛ-0.4 кВ ТП-399 - станция тех. обслуживания	0,627	0,627	0,257		0,000	0,627	0,068		0,000		0,188	0,069	0,000	0,000	0,000	0,370	-0,370	-59,059			
2.2.15	Реконструкция Оборудование РТП-Крашенинникова инв.№865116964	10,288	10,288	0,962			1,029			0,007	9,259	0,955	5,612	5,605	0,000		9,326	-9,326	-90,650			
2.2.16	Технологическое присоединение объектов инфраструктуры администрации Вилючинского городского округа	382,637	68,922	4,434	10,802	0,117		4,038	58,120	0,150	0,000	0,129	0,534	0,129	0,000	0,000	378,203	-64,488	-93,566			
2.2.17	Капитальное строительство в рамках технологического присоединения объекта "Комплексе служебно-технических зданий ПБККС, причальный фронт ПБККС"	104,743	104,743	76,117	5,500	0,058	9,766	0,046		5,547	89,477	70,466	4,846	0,035	0,000		28,626	-28,626	-27,330			
2.2.18	Поставка "Компьютеры персональные" для филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго"	4,233	0,000	0,143		0,143							0,123		0,123		4,090	0,143				
3	Поставка автомобильной и специальной техники	17,616	0,547	0,754		0,430		0,323		0,001	0,547		0,002		0,002		16,862	0,207	37,524			
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																					


<1> В ценах отчетного года.
<2> План согласно утвержденной инвестиционной программе.
<3> Накопленным итогом за год.

Первый заместитель директора - главный инженер

А.А. Андреенков

Начальник ПЭС

А.В. Чеша



февраля 2018 года

Ут
стор филиала "Камчатский" АО "Оборо
Д.В. Д
" 18 " февраля 2
тов
и электропередачи

[illegible]

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
1.5.8	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.5 - ул. 2-я Шевченко инв №865178152 дог18	0,000					0,183		0,183		0,000	0,183	0,000	0,183	0,000	0,000	0,205		0,205																	
1.5.9	Оплата МПЗ в целях осуществления технологического присоединения объекта по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д.16, кв. 2.	0,000					0,050		0,050		0,000	0,050	0,000	0,050	0,000	0,000	0,050		0,050																	
1.5.10	Строительство «КЛ-0,4 кВ ТП-353 ф.7 гараж»	0,000					0,132				0,132	0,132	0,000	0,000	0,000	0,132	0,132				0,132															
1.5.11	Строительство «ВЛ-0,23 кВ опора № 15 (ВЛ-0,4 кВ ТП-302 ф.9 - ул. Садовая) – дачный дом»	0,000					0,034		0,034		0,000	0,034	0,000	0,034	0,000	0,000	0,034		0,034																	
1.5.12	Реконструкция Оборудованне ТП-364 инв № 865117002	0,693		0,693			0,030		0,030		0,000	-0,664	0,000	-0,664	0,000	0,000	0,032		0,032																	
2	Новое строительство	1974,061	94,590	895,522	869,647	114,302	202,847	10,740	82,380	99,701	10,026	-1771,214	-83,850	-813,143	-769,946	-104,276	155,261	0,000	148,998	6,260	0,002															
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000															
2.2	Прочее новое строительство	1974,061	94,590	895,522	869,647	114,302	202,847	10,740	82,380	99,701	10,026	-1771,214	-83,850	-813,143	-769,946	-104,276	155,261	0,000	148,998	6,260	0,002															
2.2.1	Строительство ПС 110/6 кВ "Стеллера" для технологического присоединения объектов шифр 628.ТП" Строительство и реконструкция объектов причального фронта в/ч 62695" и шифр 720.К "Доборудование пункта хранения, подготовки и выдачи изделий"	303,479		155,000	148,479		1,953		0,846	1,107	0,000	-301,526	0,000	-154,154	-147,372	0,000	1,956		1,000	0,956																
2.2.2	Строительство и реконструкция сооружений причального фронта в рамках технологического присоединения, -шифр 583 и Пункт хранения, подготовки и выдачи изделий МПО - шифр 720/Б. Объект ПС 110/6 кВ "Богатырска"	185,000		95,000	90,000		1,435		0,678	0,757	0,000	-183,565	0,000	-94,322	-89,243	0,000	1,438		0,662	0,776																
2.2.3	Строительство в рамках технологического присоединения.Объекты шифр 3002/Р и Строительство и реконструкция специальных сооружений в/ч 31268 - шифр 720. Объект ПС 110/6 кВ "Чайка"	405,262		205,000	200,262		102,515		50,948	51,567	0,000	-302,747	0,000	-154,052	-148,695	0,000	116,320		115,544	0,776																
2.2.4	Строительство в рамках технологического присоединения объектов шифр 699/Р "Пункт базирования надводных кораблей проекта 20380 в/ч 401-9". Объект ПС 110/6 кВ "Южная"	784,909	63,844	310,683	328,296	82,086	1,984		0,936		1,048	-782,925	-63,844	-309,747	-328,296	-81,038	1,989		0,600	1,389																
2.2.5	Строительство в рамках технологического присоединения объекта шифр 628.ТП (РП-18, РП-19) (Строительство и реконструкция объектов энергообеспечения войсковой части 62695)	53,221		26,000	27,221		0,269		0,127	0,142	0,000	-52,952	0,000	-25,873	-27,079	0,000	17,231		17,177	0,053																
2.2.6	Строительство в рамках технологического присоединения зоны хранения №1,2,3 в/ч 26942" (шифры П-42/11-1, П-41/11-2, П-41/11-3 Южные Коряки) - ПС 35/10 кВ Арсенал	30,248		15,000	15,248		0,504		0,470	0,034	0,000	-29,744	0,000	-14,530	-15,214	0,000	0,522		0,445	0,077																
2.2.7	Строительство и реконструкция в рамках технологического присоединения объекта шифр 3002/ПВ "Строительство и реконструкция объектов пункта погрузки изделий - ПС 35/6 кВ Виллой	24,898		12,000	12,898		10,919		0,259	10,660	0,000	-13,979	0,000	-11,741	-2,238	0,000	3,179		1,284	1,895																
2.2.8	Строительство в рамках технологического присоединения КЛ-0,4 кВ ТП-28 ф.4 ул. Петра Ильичева,38	0,228		0,228			0,089		0,089			-0,139	0,000	-0,139	0,000	0,000	0,000		0,000																	
2.2.9	Строительство в рамках технологического присоединения ВЛ-0,4 кВ (ТП-855) штаб инв. № 240 - ул. Солынная, 41	0,252		0,252			0,065		0,065		0,000	-0,187	0,000	-0,187	0,000	0,000	0,000		0,000																	
2.2.10	Строительство в рамках технологического присоединения ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.6-жилой дом (ул. 2-я Шевченко)	0,669		0,669			0,148		0,148		0,000	-0,521	0,000	-0,521	0,000	0,000	0,000		0,000																	
2.2.11	Реконструкция ТП-305 ф.3 - ул.Заводская ВЛ-0,4 кВ СИП-4 4*35 0,202 км инв. №865117174	0,000					0,145		0,000		0,145	0,145	0,000	0,000	0,000	0,145	0,000																			

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
2.2.12	Строительство в рамках технологического присоединения ВЛ-0,4 кВ ТП-386 ф.11 - владение 36 (СНТ "Тинор")	0,423		0,424			0,037				0,037	-0,387	0,000	-0,424	0,000	0,037	0,359		0,359																	
2.2.13	Строительство в рамках технологического присоединения КЛ-0,4 кВ ТП-366 ф.1 - магазин промтоваров	0,344		0,344			0,115		0,115		0,000	-0,229	0,000	-0,229	0,000	0,000	0,049		0,017	0,033																
2.2.14	Строительство в рамках технологического присоединения КЛ-0,4 кВ ТП-399 - станция тепл. обслуживания	0,627		0,300	0,327		0,256		0,256		0,000	-0,371	0,000	-0,044	-0,327	0,000	0,068		0,023	0,045																
2.2.15	Реконструкция Оборудованне РТП-Крашенинникова пив №865116964	10,288		10,288			0,962		0,962		0,000	-9,326	0,000	-9,326	0,000	0,000	6,619		6,619																	
2.2.16	Технологическое присоединение объектов инфраструктуры администрации Вилючинского городского округа	68,922	20,006	33,000	15,916		4,434		0,000	4,434	0,000	-64,488	-70,006	-33,000	-11,482	0,000	0,536		0,458	0,078																
2.2.17	Капитальное строительство в рамках технологического присоединения объекта " Комплекс складовно-технологических зданий ПБККС, причальный фронт ПБККС"	101,743	10,740	31,334	31,000	31,669	76,117	10,740	26,478	31,000	7,899	-28,626	0,000	-4,856	0,000	-23,770	4,847		4,809	0,039																
2.2.18	Поставка "Компьютеры персональные" для филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго"	0,000					0,143				0,143	0,143	0,000	0,000	0,000	0,143	0,143			0,143																
3	Поставка оборудования и специальной техники	0,547					0,547	0,754			0,754	0,207	0,000	0,000	0,000	0,207	0,002				0,002															
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																																			

Первый заместитель директора - главный инженер

Начальник ПЭС



А.А. Андреев

А.В. Чеша

Утверждаю
Директор филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго"
Д.В. Добротин
"___" февраля 2018 года



Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ за 2017 год, млн. рублей

№ №	Источник финансирования	2017 год		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		Причины отклонений
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	1 992,483	220,325	118,757	10,859	542,086	9,204	842,818	10,550	488,822	189,712	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	1 973,814	201,163	118,285	10,387	532,122	9,152	840,726	8,550	482,681	173,074	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе											
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	1 973,814	201,163	118,285	10,387	532,122	9,152	840,726	8,550	482,681	173,074	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	1 973,814	201,163	118,285	10,387	532,122	9,152	840,726	8,550	482,681	173,074	
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация	18,669	19,162	0,472	0,472	9,964	0,052	2,092	2,000	6,141	16,638	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	14,604	19,162	0,472	0,472	9,964	0,052	2,084	2,000	2,084	16,638	
1.2.2.	Прочая амортизация	4,065	0,000					0,008		4,057		
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС											
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	-	0,753	0,000	0,430	0,000	0,323	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга		0,753		0,430		0,323					
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	1 992,483	221,078	118,757	11,289	542,086	9,527	842,818	10,550	488,822	189,712	
	для ОГК/ТГК, в том числе											
*	ДПМ											
	вне ДПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
**Накопленным итогом за год.

Начальник ПЭО

Е.И. Тарнавская

" " февраля 2018 года
М.П.

Директор филиала "Камчатский" АО "ОД" _____ Д

"15" февраля

Вывод мощностей

факт

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2.2.17	Капитальное строительство в рамках технологического присоединения объекта "Комплекс служебно-технических зданий ПБККС, причальный фронт ПБККС"																				
2.2.18	Поставка "Компьютеры персональные" для филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго"																				
3	Поставка автомобильной и специальной техники																				
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																				

Первый заместитель директора - главный инженер

Начальник ПЭС



А.А. Андреев

А.В. Чеша

Утверждаю
Директор филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго"


(подпись) Д.В. Добротин

"15" февраля 2018 года

М.П.

Финансовые показатели за отчетный период

4 квартал 2017 года/ 2015 год

Наименование показателя	на конец отчетного	на конец 2015 года/
место учета	квартала/за отчетный	за 2015 год
1	2	3
Выручка	307 375	434 252
Чистая прибыль	-2 230	-9 066
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
ЕВИТДА	16 505	620
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	1 586 910	2 926 151
покупатели и заказчики		1 024 522
авансы выданные	1 844 944	1 901 629
Собственный капитал		
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства),		
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	3 902 269	3 902 937
кредиты и займы*		
кредиторская задолженность, в т.ч.:	3 828 166	3 816 261
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	1 006	
Профинансировано на отчетную дату	20	
Обеспеченность источниками финансирования	1 006	
Дефицит финансирования	0	
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2010 г.		
на период 2010 - 2012 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

Начальник ПЭО



Е.Л. Тарнавская

— " февраля 2018 года
М.П.

Утверждаю
 филиала "Камчатский" АО "Оборон
 Д.В. Д
 " 15 " февраля 20
 результаты доверительного

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.1	Реконструкция ОРУ-35 кВ с установкой двух линейных ячеек на РТП-Приморская 110/35/6кВ мкр. Сельдевая (оборудование) инв. № 865116898	32,000			2016	2017	+	-	+	+
1.3	Создание систем телемеханики и связи									
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности									
1.5	Прочие направления									
1.5.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП-848 ф.1 - ул 2-я Шевченко (поселок) инв. № 865162842			0,110	2016	2017	+	-	+	+
1.5.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-219 (ПРЭС) ф.2 - ул. Красногвардейская инв. №865117183 дог87			0,234	2016	2017	+	-	+	+
1.5.3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-301 - ф.25, ул. Владивостокская инв. №865183243			0,13	2016	2016	+	-	+	+
1.5.4	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-821 ф.1 - ул. Фурманова инв. №865117185			0,150	2016	2017	+	-	+	+
1.5.5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.2 - ул. Степная инв. № 865117187			0,050	2016	2017	+	-	+	+
1.5.6	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.4 - ул. Стеллера инв. №865117181			0,743	2016	2017	+	-	+	+
1.5.7	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.5 - ул. 2-я Шевченко инв. №865178152			0,225	2016	2017	+	-	+	+
1.5.8	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.5 - ул. 2-я Шевченко инв. №865178152 дог18			0,200	2016	2017	+	-	+	+
1.5.9	Оплата МПЗ в целях осуществления технологического присоединения объекта по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д.16, кв. 2.			-	2016	2017	+	-	+	+
1.5.10	Строительство «КЛ-0,4 кВ ТП-353 ф.7 - гараж»						+	-	+	+
1.5.11	Строительство «ВЛ-0,23 кВ опора № 15 (ВЛ-0,4 кВ ТП-302 ф.9 - ул. Садовая) – дачный дом»						+	-	+	+
1.5.12	Реконструкция Оборудования ТП-364 инв. № 865117002	0,696			2016	2017	+	-	+	+
2	Новое строительство									
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности									
2.2	Прочее новое строительство									
2.2.1	Строительство ПС 110/6 кВ "Стеллера" для технологического присоединения объектов шифр 628/П" Строоительство и реконструкция объектов причального фронта в/ч 62695" и шифр 720/К "Дооборудование пункта хранения, подготовки и выдачи изделий"	17,664			2014	2018	+	-	+	+
2.2.2	Строительство и реконструкция сооружений причального фронта в рамках технологического присоединения. --шифр 583 и Пункт хранения, подготовки и выдачи изделий МПО - шифр 720/Б. Объект ПС 110/6 кВ "Богатыревка"	14,320			2015	2018	+	-	+	+

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2.3	Строительство в рамках технологического присоединения. Объекты шифр 3002/Р и Строительство и реконструкция специальных сооружений в/ч 31268 - шифр 720. Объект ПС 110/6 кВ "Чайка"	10,840			2015	2018	+	-	+	+
2.2.4	Строительство в рамках технологического присоединения объектов шифр 699/Р "Пункт базирования надводных кораблей проекта 20380 в/ч 40149". Объект ПС 110/6 кВ "Южная"	9,600			2015	2018	+	-	+	+
2.2.5	Строительство в рамках технологического присоединения объекта шифр 628/П (РП-18, РП-19) (Строительство и реконструкция объектов энергообеспечения войсковой части 62695)	8,500			2013	2017	+	-	+	+
2.2.6	Строительство в рамках технологического присоединения зоны хранения №1,2,3 в/ч 26942" (шифры П-42/11-1, П-41/11-2, П-41/11-3 Южные Коряки) - ПС 35/10 кВ Арсенал	1,593			2014	2017	+	-	+	+
2.2.7	Строительство и реконструкция в рамках технологического присоединения объекта шифр 3002/ПВ "Строительство и реконструкция объектов пункта погрузки изделий - ПС 35/6 кВ Вилуя	2,210			2013	2017	+	-	+	+
2.2.8	Строительство в рамках технологического присоединения КЛ-0,4 кВ ТП-28 ф.4 ул. Петра Ильичева,38			0,240	2016	2017	+	-	+	+
2.2.9	Строительство в рамках технологического присоединения ВЛ-0,4 кВ (ТП-855) штаб инв. № 240 - ул. Солнечная, 41			0,115	2016	2017	+	-	+	+
2.2.10	Строительство в рамках технологического присоединения ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.6-жилой дом (ул. 2-я Шевченко)			0,600	2016	2017	+	-	+	+
2.2.11	Реконструкция ТП-305 ф.3 - ул.Заводская ВЛ-0,4 кВ СИП-4 4*35 0,202 км инв. №865117174			0,067	2016	2017	+	-	+	+
2.2.12	Строительство в рамках технологического присоединения ВЛ-0,4 кВ ТП-386 ф.11 - владение 36 (СНТ "Пионер")			0,315	2016	2017	+	-	+	+
2.2.13	Строительство в рамках технологического присоединения КЛ-0,4 кВ ТП-366 ф.1 - магазин промтоваров			0,150	2016	2017	+	-	+	+
2.2.14	Строительство в рамках технологического присоединения КЛ-0,4 кВ ТП-399 - станция тех. обслуживания			0,286	2016	2017	+	-	+	+
2.2.15	Реконструкция Оборудование РТП-Крашенинникова инв.№865116964	18,545			2013	2017	+	-	+	+
2.2.16	Технологическое присоединение объектов инфраструктуры администрации Вилучинского городского округа	6,195			2015	2019	+	-	+	+
2.2.17	Капитальное строительство в рамках технологического присоединения объекта " Комплекс служебно-технических зданий ПБККС, причальный фронт ПБККС"	3,951			2014	2017	+	-	+	+

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2.18	Поставка "Компьютеры персональные" для филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго"				2018	2018	-	-	-	-
3	Поставка автомобильной и специальной техники				2016	2019				

Первый заместитель директора - главный инженер



А.А. Андреев

Начальник ПЭС



А.В. Чеша