



Общество с Ограниченной Ответственностью «Интарсия»

683000. г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерновская коса, 11.
факс 41-20-54, тел./факс: 42-39-14.

email: mehzavod41@mail.ru

р/с 40702810800590000292 в ПАО СББ Приморья «Примсоцбанк»
к/с 3010181020000000803 БИК 040507803 ИНН 4101018361

Исх. № 55 от «26» июля 2018 года

Региональная служба по тарифам и ценам
Камчатского края
Руководителю О.Н. Кукиль

В рамках соблюдения Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 N 977 Общество с ограниченной ответственностью «ИНТАРСИЯ» направляет Вам отчет о выполнении инвестиционной программы за 2 квартал 2018 года по утвержденным формам:

- Приложение № 7.1. «Отчет об исполнении инвестиционной программы» (на 1 л., в 1 экз.)
- Приложение № 8 «Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ» (на 1 л., в 1 экз.)
- Приложение № 9 «Отчет о вводах/выводах объектов» (на 1 л., в 1 экз.)
- Приложение № 11.2. «Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний» (на 1 л., в 1 экз.)
- Приложение № 12. «Форма предоставления показателей финансовой отчетности» (на 1 л., в 1 экз.)

Приложение № 10 «Отчет о ходе реализации проектов» заполняется для наиболее значимых проектов и при выполнении критериев, под которые не попадает инвестиционная программа ООО «Интарсия». Приложение № 11.1. «Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов» и Приложение № 13 «Отчет о техническом состоянии объекта» заполняются в случае строительства новых объектов; в инвестиционной программе ООО «Интарсия» строительства не запланировано.

Отчет о выполнении инвестиционной программы ООО «Интарсия» за 2 квартал 2018 года размещен на официальном сайте ООО «Интарсия» <http://intarsiaooo.wix.com/intarsia> 26 июля 2018 года, а также в соответствии с п. 19 (1) Правил осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики (далее Правил) представлен в РСТ и Ц КК на электронном носителе информации, в связи отсутствием возможности размещения на официальном сайте системы информации, предусмотренной Правилами и (или) стандартами раскрытия информации, вследствие возникновения у оператора системы технических, программных неполадок или иных проблем.

С уважением,
Директор ООО «Интарсия»

И.С. Харабара

Ведущий экономист
Билокова Елена Андреевна
Тел.: 8 (4152) 42-39-14 (доб.2)

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
ВХОД 90/2798
ДАТА 26 ИЮЛ 2018

Утверждено
Директор ООО "Индустриал"
И.С. Харлабаря
2018 года



Отчет об исполнении инвестиционной программы, вкл. рублев с НДС (предоставляется ежеквартально)

№ п/п	Наименование объекта	Исчислительный период	Остаток стоимости на начало года *	Соблюдение сроков												Выполнено в объеме (млн руб.)	Остаток профинансированных работ на отчетную дату (млн руб.)	Процент отклонения			
				1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		Итого	факт	план	факт				план	млн руб.	%
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
ВСЕГО:																					
1.1	Технические мероприятия в реконструкции Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		1,388	0,163	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,163	0,000	0,000	1,238	0	1,225	
1.1.1	Трансформаторная подстанция 6кВ РУ-0,4кВ: - замена рубильников 400 А - 18 шт - замена трансформатора ТМ-630 - 1 шт	1-2018 П1168	0,633	0,023	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,023	0,000	0,000	0,633	100	0	0,610
1.1.2	Трансформаторная подстанция 6кВ: РУ-0,4кВ: - замена рубильников 100 А на РУ-10А1 (1000А) - 1 шт - замена рубильников 400 А - 16 шт РУ-6кВ: - замена рубильников 100-400 на РИ-10, 100-10, 100-10 - 2 шт	1-2018 П1168А	0,218	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,218	100	0	0,218
1.1.3	Трансформаторная подстанция 6кВ: РУ-0,4кВ: - замена рубильников 400 А на РИ-10 (1000А) - 2 шт - замена рубильников 100-400 на РИ-10 (1000А) - 2 шт - замена рубильников 400 А - 8 шт	1-2018 П1168Б	0,537	0,140	0,000	0,000	0,140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,140	0,000	0,000	0,163	54	0	0,163
1.1.4	Трансформаторная подстанция 30 А: РУ-0,4кВ: - замена рубильников 100 А на РИ-10 (1000А) - 4 шт РУ-0,4кВ: - замена рубильников 100-400 на РИ-10 (1000А) - 3 шт - замена рубильников 400 А - 8 шт	1-2018 П1180А	0,234	0,000	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,234	100	0	0,234
<i>Справочно:</i>																					
2.	Остаток привлеченных на выполнение работ денежных средств																				
3.	Сметы																				
4.	Объекты																				

* - в млрд отечественной валюты
** - млрд отечественной валюты по курсу на дату отчета
*** - по окончании периода отчета

Примечание: для объектов объектов с расщеплением объектов на ПС, ПТ и КЛ

Безусловный заемщик

Е.А. Бирюков

Утверждаю
 Директор ООО "Ингарвия"
 И.С. Харабара
 "26" Июля 2018 года
 М.П.



Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ (представляется ежеквартально)

№№	Источник финансирования	Объем финансирования 2018 год										Причины отклонений
		всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	1,388	0,163	0,000	0,000	0,463	0,163	0,463	0,000	0,463	0,000	
1 1	Прибыль, направляемая на инвестиции	0,980	0,065	0,000	0,000	0,327	0,065	0,327	0,000	0,327		
1 1 1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,980	0,065	0,000	0,000	0,327	0,065	0,327	0,000	0,327		
1 1 2	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1 1 3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)											
1 1 3 1	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1 1 3 2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей											
1 1 4	Прочая прибыль											
1 2	Амортизация	0,196	0,077	0,000	0,000	0,065	0,077	0,065	0,000	0,065		
1 2 1	Амортизация, учтенная в тарифе											
1 2 2	Прочая амортизация											
1 2 3	Неиспользованная амортизация прошлых лет											
1 3	Возврат НДС	0,212	0,021	0,000	0,000	0,071	0,021	0,071	0,000	0,071		
1 4	Прочие собственные средства											
1 4 1	в т.ч. средства дозачисли											
1 5	Остаток собственных средств на начало года											
2	Привлеченные средства, в т.ч.											
2 1	Кредиты											
2 2	Облигационные займы											
2 3	Займы организаций											
2 4	Бюджетное финансирование											
2 5	Средства внешних инвесторов											
2 6	Использование лизинга											
2 7	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	1,388	0,163	0,000	0,000	0,463	0,163	0,463	0,000	0,463	0,000	
	для ОИ К/П/К, в том числе											
	ДПМ											
	или ДПМ											


* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
 ** накопленным итогом за год

Ведущий экономист



Е.А. Билюкова

Утверждено
 Директор ООО «История»
 И.С. Харлабин
 2018 года



Отчет о вводах/выводах объектов
 (представляется ежеквартально)

№ п/п	Наименование проекта	Ввод объектов																				
		1 кв. 2018 г.				2 кв. 2018 г.				3 кв. 2018 г.				4 кв. 2018 г.								
		1 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.	1 кв. 2018 г.	2 кв. 2018 г.	3 кв. 2018 г.	4 кв. 2018 г.					
1	2 Трансформаторная подстанция 68 РУ-0,4кВ - замена рубильников 400 А - 18 шт. - замена трансформатора ТМ-630 - 1 шт.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
2	Трансформаторная подстанция 68А РУ-0,4кВ - замена разъединителя РЕ 19 на РЕ 19-41 (1000А) - 1 шт. - замена рубильников 400 А - 16 шт. РУ-6кВ - замена разъединителя РЕ-100 на ВН-16, ПР-17 - 2 шт.			0,63 МВА																		
3	Трансформаторная подстанция 68Б РУ-0,4кВ - замена автоматического АВН-600 на ВА 53-41 (1000А) - 2 шт. - замена разъединителя Р-1000 на РЕ 19-41 (1600А) - 2 шт. - замена рубильников 400 А - 8 шт.																					
4	Трансформаторная подстанция 80 А. РУ-6кВ. - замена трансформаторов тока ТТЭ1-10 3000/5 - 4 шт. РУ-0,4кВ: - замена разъединителя Р-1000 на РЕ 19-41 (1600А) - 3 шт. - замена рубильников 400 А - 8 шт.																					

Ведущий экономист
 Е.А. Билокова

* лад в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Утверждаю

Директор ООО "Ингарсия"

И.С. Харабара

2018 года

М.П.

" 26 "



II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний

№ п/п	Наименование	Тип
1	Предпроектный и проектный этап	
1.1.	Мониторинг рынка продаж оборудования	событие
2	Организационный этап	
2.1.	Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)	событие
3	Техническое перевооружение	
3.1.	Подготовительные работы для замены оборудования	работа
3.2.	Поставка основного оборудования	событие
3.3.	Демонтаж старого оборудования	
3.4.	Монтаж основного оборудования	работа
3.5.	Пусконаладочные работы	работа
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	
4.1.	Испытания оборудования	событие
4.3.	Ввод в эксплуатацию оборудования	событие

Ведущий экономист

Е.А. Билукова

Утверждаю
 Директор ООО "Интарсия"
 И.С. Харабара
 " 26 " июля 2018 года



Форма представления показателей финансовой отчетности
 (представляется ежеквартально)

Финансовые показатели за отчетный период [2 квартал 2018 года]

Наименование показателя	На конец отчетного квартала/За I квартал	На конец отчетного квартала/За 2 квартал	На конец отчетного квартала/За 3 квартал	На конец отчетного квартала/За 4 квартал	За 2018 год
Метод учета	1	2	3	4	5
Выручка	4 791	9 544			14 335
Чистая прибыль	836	320			1 156
Направления распределения чистой прибыли:					
дивиденды					
другое (закуп оборудования)	0	163			
ЕВГГДА					
Дебиторская задолженность, в т.ч.:					
покупатели и заказчики					
авансы выданные					
Собственный капитал					
* Засный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:					
кредиты					
облигационные займы					
займы организаций					
прочие					
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:					
кредиты и займы*					
кредиторская задолженность, в т.ч.:					
по строительству					
по ремонтам					
по поставкам топлива					
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам					
Оценка обеспеченности инвестиционных программ					
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы					1 388
Профинансировано на отчетную дату					163
Обеспеченность источниками финансирования					
Дефицит финансирования					

* по кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств

Ведущий экономист

Е.А. Билукова