

**Результаты контроля в части обоснованности использования Акционерным обществом «Камчатские электрические сети им. И.А. Пискунова» инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики за 2018 год**

По результатам проведенного систематического наблюдения и анализа за использованием Акционерным обществом «Камчатские электрические сети им. И.А. Пискунова» (далее – АО «КЭС») инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики, экспертами Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края установлено следующее:

Акционерным обществом «Камчатские электрические сети им. И.А. Пискунова» письмом от 14.02.2019 № 77 направлены в Региональную службу по тарифам и ценам Камчатского края (далее – Служба) формы отчета о выполнении инвестиционной программы за 2018 год (далее – Отчет).

Службой утвержден общий объем источников финансирования инвестиционной программы Акционерного общества «Камчатские электрические сети им. И.А. Пискунова» на 2018 год в размере 19,113 млн. рублей (с НДС), из них:

- Амортизация основных средств в размере 16,197 млн. рублей;
- Возврат НДС в размере 2,915 млн. рублей.

В соответствии с предоставленным АО «КЭС» Отчетом за 2018 год:

1) Фактический объем финансирования инвестиционной программы за 2018 год сложился в размере 19,396 млн. рублей (с НДС) или 101% предусмотренного утвержденной программой, из них:

- Амортизация основных средств в размере 19,396 млн. рублей (с НДС). Отклонение составило 0,283 млн. руб. или 1 %;
- Возврат НДС – 0 млн. руб. По итогам реализации инвестиционной программы фактический источник финансирования в виде возврата НДС отсутствует.

2) Фактически реализованный перечень мероприятий инвестиционной программы АО «КЭС» в 2018 году отличается от перечня мероприятий, предусмотренного инвестиционной программой на 2018 год, а именно в части:

- «Реконструкция градирни» – период реализации мероприятия 2013-2017 год. Данный объект введен в эксплуатацию в 2018 году. (В инвестиционной программе утвержденной Службой для АО «КЭС», согласно приказу Службы от 14.08.2012 № 106-ОД, год ввода данного мероприятия – 2017 год);

- «Устройство (бетонирование) площадки ДЭС-5» – период реализации мероприятия 2018-2020 год. Реализация мероприятия произведена согласно плану инвестиционной программы;
- «Реконструкция РП» – реализация мероприятия по плану инвестиционной программы предусмотрена в 2019 году, по факту мероприятия произведены в 2018 году;
- «Реконструкция 2 секций ЗРУ» – реализации по плану инвестиционной программы предусмотрена в 2020 году, по факту мероприятия произведены в 2018 году;
- «Закупка КТПН, трансформаторов ТМГ» – период реализации мероприятия 2018-2020 годы. Реализация мероприятия произведена согласно плану инвестиционной программы;
- «Строительство КЛ и кабельных вводов» – реализация мероприятия по плану инвестиционной программы предусмотрена в 2018 году. Реализация мероприятия произведена согласно плану инвестиционной программы.

Корректировки инвестиционной программы по пояснению организации связаны с невозможностью проведения строительно-монтажных работ в зимний период; отсутствием кредитных (заемных) средств в регулируемых тарифах; отсутствием фактического источника финансирования в виде возврата НДС.

В соответствии с расчетами (Таблица № П1.17, № П1.15), представленными в составе заявления АО «КЭС» об установлении тарифов на электрическую энергию на 2020-2022 годы (исх. от 29.04.2019 № 210), фактически начисленная амортизация основных средств за 2018 год составила 19,060 млн. рублей (без НДС). Отклонение от фактически используемой по отчету за 2018 год составляет 0,309 млн. руб. или 1,7%.

#### **Выводы:**

В соответствии с предоставленным Отчетом, в результате реализации инвестиционной программы АО «КЭС» фактические показатели по финансированию на 2018 год выполнены с превышением плановых (утвержденных) на 0,283 млн. руб., в том числе по источникам финансирования:

- Амортизация основных средств – по итогам года фактический показатель составил 19,396 млн. руб., при утвержденном показателе 16,197 млн. руб. Отклонение 3,199 млн. руб. в сторону увеличения;
- Возврат НДС – по итогам года фактический показатель составил 0 млн. руб., при утвержденном показателе **2,915 млн. руб.** Отклонение 2,915 млн. руб.

В целом запланированные мероприятия инвестиционной программы АО «КЭС» на 2018 год мероприятия выполнены в полном объеме.



**Предложения:**

1. Экспертам Службы при утверждении тарифов для АО «КЭС» в соответствии с пунктом 7 и 27 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178, учесть результаты данного контроля, отраженные в выводах.

2. АО «КЭС» при формировании предложения по инвестиционной программе на последующие периоды, учесть результаты исполнения инвестиционной программы за 2018 год с учетом переходящих остатков.

Эксперт  
Региональной службы по тарифам  
и ценам Камчатского края



В.А. Яковлева

**ОТЧЕТ Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края за 2018 год**  
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

**о проведении систематического наблюдения и анализа за использованием**

**Акционерным обществом «Камчатские электрические сети им. И.А. Пискунова»**

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

**инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)  
в сфере электроэнергетики**

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)<sup>1</sup>      Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 14.12.2017 № 739 «Об утверждении экономически обоснованных тарифов на электрическую энергию, поставляемую Акционерным обществом «Камчатские электрические сети им. И.А. Пискунова» потребителям в 2018 году»

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений в инвестиционную программу

Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 14.08.2017 № 544 «Об утверждении инвестиционной программы АО «КЭС им. И.А. Пискунова» на 2018 - 2020 годы» (в ред. от 31.05.2018 № 113)

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия		Стадия выполнения, %	Стоимость освоения инвестиций, млн. руб. с НДС					Выходы, принятые меры/перечень необходимых для принятии мер соответствия с целями финансирования по объектам строительства, видам и перечню работ - ДИНет; Да (<= на тыс. руб.); Нет (> на тыс. руб.); <> - предписание о внесении изменений в инвестиционную программу/пересмотр цен (тарифов); <4> - утвено при установлении цен (тарифов) на следующий период регулирования
			план	факт		7	8	финансирование в отчетном периоде		остаток <sup>4</sup> на начало отчетного года	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ВСЕГО,	2018 - 2020	2018	2018	64%	26,468	28,903	19,113	19,396	9,506	-0,283
	ВСЕГО (сеграния)				-25%	1,913	4,348	1,913	1,947	2,401	-0,034
1	Техническое перевооружение и реконструкция				-25%	1,913	4,348	1,913	1,947	2,401	-0,034
1.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности				-25%	1,913	4,348	1,913	1,947	2,401	-0,034
1.1.1.	Реконструкция градирни	2017		2018	100%	0,000	2,401	0,000	0,000	2,401	0,000
1.1.2.	Устройство (бетонирование) площадки ДЭС-5	2018 - 2020	2018	2018	100%	1,913	1,947	1,913	1,947	0,000	-0,034
1	ВСЕГО трипит				71%	24,555	24,555	17,200	17,449	7,106	-0,249
	Техническое перевооружение и реконструкция				59%	17,555	17,555	10,200	10,391	7,164	-0,191
1.1.	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности				59%	17,555	17,555	10,200	10,391	7,164	-0,191
1.1.1.	Реконструкция РТ	2019	2018	2018	0%	5,988	5,988	0,000	0,000	5,988	0,000
1.1.2.	Реконструкция 2 секции ЗРУ	2020	2018	2018	0%	1,367	1,367	0,000	0,000	1,367	0,000
1.1.3.	Закупка КТПН, трансформаторов ТМТ	2018-2020	2018	2018	102%	10,200	10,200	10,200	10,391	-0,191	-0,191
2	Новое строительство				101%	7,000	7,000	7,000	7,058	-0,058	-0,058
3.	Технологическое перевооружение АО "РКЗ "Компидар"		2018	2018	101%	7,000	7,000	7,000	7,058	-0,058	-0,058
3.1.	Строительство КСГ и вспомогательных вводов		2018	2018	101%	7,000	7,000	7,000	7,058	-0,058	-0,058

Представлены в пояснительной записке к отчету о проведении систематического наблюдения и анализа за использованием Акционерным обществом «Камчатские электросетевые сети им. И.А. Пискунова» инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государственными ценами (тарифами) в сфере электроэнергетики:

1. Невозможность проведения стратегически-важных работ в зимний период.
2. Отсутствие кредитных средств в регулируемых тарифах.
3. Отсутствие источника финансирования в виде возврата НДС в размере 2915 тыс. руб.
4. Отмена базовых тарифов для потребителей АО "КЭС" на 2 полугодие 2018г.
5. Урегулирование договорных отношений между ПП-ПАО "Камчатскэнерго", ЭСО-АО "КЭС" и потребителями ЭЭ на 2 полугодие 2018г.

Таблица 2

	Источники финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб.			Отклонения <sup>2</sup>	
		План <sup>3</sup> , с НДС	Факт <sup>2</sup> , с НДС	млн. руб., с НДС	%	
		2	3	4	5	
	I					
A	Собственные средства, в т.ч.:	19,113	19,396	0,283	1%	
A.1	Чистая прибыль, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000		
A.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:					
A.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:					
A.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение					
A.2	Амортизационные отчисления	16,197	19,396	3,199	20%	
A.3	Прочие собственные средства					
A.3.1	Возврат НДС	2,915	0,000	-2,915	-100%	
...						
B	Привлеченные средства, в т.ч.:					
B.1	Кредиты					
B.2	Займы					
B.3	Прочие привлеченные средства					
B.3.1	Наименование источника					
...						
V	Бюджетное финансирование					
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:					
Г.1	Лизинг					
	Справочно:					
Д	Доход на инвестированный капитал <sup>5</sup>					
Е	Возврат инвестированного капитала <sup>5</sup>					
	<b>Всего источников финансирования</b>	<b>19,113</b>	<b>19,396</b>	<b>0,284</b>	<b>1%</b>	

Руководитель /Заместитель Руководителя органа государственного контроля  
(надзора)



И.В. Лагуткина

02 июля 2019 года

<sup>1</sup>Решение об установлении цен (тарифов) за предыдущий(ие) период(ы) регулирования, при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

<sup>2</sup>Нарастающим итогом за год.

<sup>3</sup>В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

<sup>4</sup>В ценах отчетного года.

<sup>5</sup>При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.